

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-14/2018-57
Панчево, 3.9.2018.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 3.9. 2018. године, разматрало је Извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015–2017 (прва измена и допуна), па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 (прва измена и допуна).

Закључак доставити: Тиму за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 путем Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за инвестиције и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

Тим за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017

Број: Сл/2018 - 1

Датум: 17.08.2018.

Тим за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017, образован Решењем Градског већа града Панчева број П-05-06-15/2017-72 од 16.11.2017. године, на састанку одржаном 17.08.2018. године донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

Тим за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017 утврђује Извештај о реализацији Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017-прва измена и допуна.

Извештај из става 1. овог закључка упућује се Градском већу града Панчева ради усвајања.

Координатор за инвестиције


Маја Витман

Координатор за финансије

Предраг Живковић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017 (ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

	назив пројекта	процењена инвестициона вредност	укупно реализовано	Извори финансирања			Динамика реализације (по годинама)			опис реализованог у 2015. години	опис реализованог у 2016. години	опис реализованог у 2017. години	носилац реализације
				кредити	буџет града Панчева	остали извори	2015.	2016.	2017.				
1	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне	458.618.847	84.154.445	79.266.030	4.888.415		476.847	37.512.235	46.165.363	Почетне активности за инфраструктурно опремање зоне површине 75 ha. Закључен уговор са извођачем за извођење радова.	Изграђена I деоница саобраћајнице са инфраструктуром у Улици 7. нова у дужини 520m и саобраћајни прикључак на државни пут II реда - Јабучки пут. Урађен Пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 130 и Црепајског пута у Панчеву за изградњу раскрснице.	Изграђена II деоница саобраћајнице са инфраструктуром у Улици 7. нова у дужини 550m. У сарадњи са ЕПС, изведени су грађевински радови на полагању средњенапонског кабла. Урађена техничка документација и изведени радови на изградњи фекалне канализације у дужини од 1.400 метара.	Градска управа града Панчева
2	Изградња потамишког колектора фекалне канализације	536.500.000	42.592.532	38.016.703	2.535.829	2.040.000		8.918.000	33.674.532	Попитан уговор за израду пројектно-техничке документације.	Завршена израда пројектно техничке документације. Добијена грађевинска дозвола. Средства наведена у осталим изворима обезбедила РС.	Отпочели радови на изградњи Потамишког колектора - 1. фаза. Уговорена вредност радова 232.605.837,90 динара. До краја 2017. изведени радови у висини од 31.019.918,75 динара без ПДВ. Радови ће се завршити у 2018. години.	ЈКП "Водовод и канализација"
3.	Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово	500.000.000	2.521.800		2.521.800		2.419.800	102.000		Израђена комплетна техничка документација	Исходована грађевинска дозвола.		Градска управа града Панчева
4.	Реконструкција објекта „Народни музеј Панчево“ - израда пројектно-техничке документације и извођење радова на реконструкцији	381.600.000	7.041.331	6.984.014	57.317		2.722.531	2.180.400	2.138.400	Израда техничке документације	Израда техничке документације.	Завршена је израда техничке документације за реконструкцију Музеја и изградњу резервоара. Добијена грађевинска дозвола и решење о одобрењу извођења радова.	Градска управа града Панчева
5.1.	Израда пројектно-техничке документације реконструкције и ревитализације Народне (старе Вајфертове) пиваре	37.500.000											Градска управа града Панчева
5.2.	Санација магацина јечма и радионице Народне (старе Вајфертове пиваре)	2.500.000	2.295.300		295.300	2.000.000		2.295.300			Измена пројектне документације и извођење најхитнијих радова на делу зграде магацина јечма, прибављено је одобрење за градњу, враћање у првобитно стање кровног венца и кровне конструкције, естетизација спољашности објекта, санација свих дестабилованих делова ободних зидова.		Завод за заштиту споменика културе Панчево
5.3.	Израда студије изводљивости за Народну (стару Вајфертову) пивару	1.000.000	468.000			468.000		468.000			Израђена Студија изводљивости на српском и енглеском језику.		Градска управа града Панчева
6.	Реконструкција и ревитализација објекта "Црвени магацин"	561.700.000	20.420		20.420		18.420	2.000		Израда техничке документације	Урађен Елаборат исправке граница парцела и спроведен у катастру.		Градска управа града Панчева
7.	Реконструкција Старог градског језгра "Старо Панчево" III фаза	154.000.000	16.454.965			16.454.965	4.980.007	11.474.958		Закључен уговор са извођачем радова	Завршени радови у улици Николе Бурковића.	Завршен технички преглед изведених радова.	Градска управа града Панчева

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017 (ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

	назив пројекта	процењена инвестициона вредност	укупно реализовано	Извори финансирања			Динамика реализације (по годинама)			опис реализованог у 2015. години	опис реализованог у 2016. години	опис реализованог у 2017. години	носилац реализације
				кредити	буџет града Панчева	остали извори	2015.	2016.	2017.				
8.	Регионална депонија Панчево	659.479.000	46.549.410		13.579.000	32.970.410	46.549.410				Завршена 1. фаза пројекта покретања Нове регионалне депоније. Стављена у оперативно стање на елементарном нивоу.	Активности у вези са експропријацијом парцеле за приступни пут за регионалну депонију Панчево.	ЈКП "Хигијена" Градска управа града Панчева
9.	Проширење Новог гробља	90.000.000	38.691.920	38.691.920			15.000.000	9.528.653	14.163.267	Насипање терена до планиране коте	Завршено насипање поља 13 и припремљен терен за прву фазу асфалтирања саобраћајнице.	Нивелација терена поља 12 и 13, припрема терена за изградњу саобраћајнице и изградња прве фазе саобраћајнице у пољу 12.	ЈКП "Зеленило"
10.	Набавка и уградња ЛЕД осветљења у хали и затвореном базену СРЦ "Стрелиште"	6.750.000	6.695.733	6.695.733			6.695.733			Реализована инвестицијау СРЦ "Стрелиште"			ЈКП "Младост"
11.	Регионална депонија Панчево, Изградња водоводне мреже од магистралног водовода Панчево-Долово до регионалне депоније	1.026.390	1.026.390	1.026.390				1.026.390			Завршена је израда пројектно-техничке документације. Инвестиција је обустављена због нерешених имовинско правних односа дуж трасе будуће водоводне мреже.		ЈКП "Водовод и канализација"
12.	Завршетак изградње фекалне канализације за насеље Кудељарски насип-стамбени део	22.046.945	19.447.947	14.958.146	1.500.000	2.989.802	8.980.950	7.192.091	3.274.906		Завршено око 90% грађевинских радова. Средства наведена у осталим изворима обезбедила АП Војводина.	Завршено извођење радова.	ЈКП "Водовод и канализација"
13.	Куповина нових аутобуса	34.000.000	34.000.000	34.000.000				34.000.000		Закључен уговор за куповину 12 аутобуса (7 приградских и 5 градских)	Извршена испорука аутобуса. Средства су утрошена за финансирање лизинг рата.		ЈКП АТП
14.	Реконструкција постојеће билетарнице - Аполо, фаза II	11.000.000	444.000	444.000					444.000		Израда техничке документације.	Завршена израда техничке документације, прибављено одобрење за извођење радова и сагласност МУПа на ПЗИ.	Градска управа града Панчева
15.	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова	10.000.000	21.302.242	16.582.643		4.719.600	8.657.616		12.644.626	Израђен пројекат за потребе легализације и изведени радови (замена кровне конструкције, стабилизација темеља и радови на инсталацији ВиК).	Израда идејног решења санације објекта Дома здравља.	Изведени радови: санација тоалета, замена фасадне столарије, уградња хидроцила за ППЗ, радови на текућем одрж, израда фасаде објекта, замена унутрашње столарије, радови на подовима.	Градска управа града Панчева
16.	ОШ "Мирослав Антић" Панчево - завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице (радови започети у 2008.)	9.668.328	9.668.328	9.668.328				9.668.328			Изведени радови на пренамени таванског простора.	Завршен технички преглед и добијена употребна дозвола.	Градска управа града Панчева
17.	ОШ "Јован Јовановић Змај" - рушење старе и израда нове дворишне фасаде	6.700.000	6.696.500	6.696.500			6.696.500				Изведени радови.		Градска управа града Панчева
18.	ОШ "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	5.623.104	2.823.104	2.823.104			2.823.104				Реализовани радови.		Градска управа града Панчева
19.	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - замена монтажног објекта радионичке зграде	10.000.000	8.079.160	8.079.160			1.460.316	6.618.844		Завршени су грађевински радови. Изабран извођач за прикључак унутрашње хидрантске мреже.	Завршени су сви радови.	Извршен технички преглед.	Градска управа града Панчева

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017 (ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

	назив пројекта	процењена инвестициона вредност	укупно реализовано	Извори финансирања			Динамика реализације (по годинама)			опис реализованог у 2015. години	опис реализованог у 2016. години	опис реализованог у 2017. години	носилац реализације
				кредити	буџет града Панчева	остали извори	2015.	2016.	2017.				
20.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до Симе Шолаје)	5.015.860	5.015.860		5.015.860		5.002.419	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед.		Градска управа града Панчева
21.	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	11.682.120	11.626.598	10.984.952	641.646		2.120	8.595.641	3.028.837	Припремљена је потребна документација и изабран извођач радова.	Извођење радова.	Завршено извођење радова.	Градска управа града Панчева
22.	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже	3.000.000	2.276.223	285.722	1.990.501		1.990.501	39.960	245.762	Изведени радови.	Извршен технички преглед.		Градска управа града Панчева
23.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанске	2.800.000	340.129	340.129			326.688	13.441		Извођење радова	Завршено извођење радова.		Градска управа града Панчева
24.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанске	2.250.000	2.011.733	2.011.733			1.998.292	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
25.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	1.100.000	812.324	812.324			798.883	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
26.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	1.800.000	1.579.159	1.579.159			1.565.718	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
27.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	1.100.000	916.068	916.068			902.627	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
28.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице Иве Лоле Рибара	1.225.000	1.003.196	989.755	13.441			1.003.196		Склопљен је уговор са извођачем.	Изведени су радови и извршен је технички преглед радова.		Градска управа града Панчева
29.	МЗ Јабука -Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	14.520.000	14.178.243	14.178.243			10.498.829	3.679.413		Извођење радова	Завршено извођење радова и извршен технички преглед радова.		Градска управа града Панчева
30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Николе Тесле	1.680.827	1.680.827		1.680.827		1.667.386	13.441		Извођење радова	Завршено извођење радова и извршен технички преглед радова.		Градска управа града Панчева
31.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	2.298.602	2.298.601		2.298.601			2.298.601		Извођење радова	Завршено извођење радова и извршен технички преглед радова.		Градска управа града Панчева
32.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	2.650.000	1.815.896		1.815.896		1.802.455	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
33.	МЗ Старчево -Израда пројекта уређења Трга неолита III фаза	1.000.000	9.497	9.497			9.497			Поновљен поступак јавне набавке	Израда пројекта у току.	Израда пројекта у току.	Градска управа града Панчева
34.	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	40.323	8.239.379		8.239.379		8.199.056	40.323		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
35.	МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације	26.484.936	35.285.399	18.517.462		16.767.937	13.941.879	6.985.065	14.358.454	Извођење радова	Завршено извођење радова.		Градска управа града Панчева

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017 (ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)

	назив пројекта	процењена инвестициона вредност	укупно реализовано	Извори финансирања			Динамика реализације (по годинама)			опис реализованог у 2015. години	опис реализованог у 2016. години	опис реализованог у 2017. години	носилац реализације
				кредити	буџет града Панчева	остали извори	2015.	2016.	2017.				
36.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта- десна страна од поште до Улице цара Лазара	7.200.000	6.724.773	6.724.773			6.711.332	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
37.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4. октобра (од М.Тита до Д.Туцовића)	7.200.000	5.412.983	5.412.983			5.399.542	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева
38.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе	13.441	9.677.302		9.677.302		9.663.861	13.441		Изведени радови.	Извршен технички преглед изведених радова.		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
			кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
1. Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	44.000.000							Одустало се од инвестиције.			Градска управа града Панчева
2. Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	800.000							Склопљен уговор за израду техничке документације	Урађено Идејно решење.Даље активности су условљене изменама ППГ Целина 1.	Измењен ППГ "Целина 1" и стекли су се услови за наставак израде техничке документације.	Градска управа града Панчева
3. Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	21.000.000	12.494.268	6.247.134		6.247.134			Припрема документације.	Реализована јавна набавка и склопљен уговор са извођачем. Вредност уговора 12.494.268,00 дин. 50% финансира ЈП Путеви Србије	Радови завршени 23.06.2018. Дана 10.07.2018. цела траса стављена под напон и у функцији.	Градска управа града Панчева
4. Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	5.500.000	5.096.500	5.096.500				5.096.500	Урађена пројектно-техничка документација.	Изведени радови.		Градска управа града Панчева
5. Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	5.000.000	290.386	290.386			96.786	193.600	Израда техничке документације.	Завршена тех. документација, исходована грађевинска дозвола и припремљена јавна набавка за извођење радова.	Слопљен уговор за извођење радова у износу 7.439.719,32 дин. Радови ће бити завршени до 01.09.2018.	Градска управа града Панчева
6. Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	1.500.000							Израда техничке документације.	Израда техничке документације.	Добијена грађевинска дозвола, прослеђена пројектанту. У току је израда ПЗИ.	Градска управа града Панчева
7. Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	500.000							Није реализовано	Реализована јавна набавка и склопљен уговор са извођачем.	Инвестиција је завршена у јуну 2018.	Градска управа града Панчева
8. Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	1.000.000							Припрема документације.	Реализована јавна набавка и склопљен уговор са извођачем.	Инвестиција је завршена у јуну 2018.	Градска управа града Панчева
9. Наставак изградње фекалне канализације у Омољици	13.000.000	12.000.094	12.000.094				12.000.094	Завршено извођење радова.	Завршена инвестиција по уговору на вредност 12.00.0094 динара		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
			кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
10. Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	10.000.000							Није реализовано	МЗ је обезбедила техничку документацију и грађевинску дозволу. Спроведен поступак јавне набавке и потписан уговор са извођачем на 16.134.325,20 динара.	Радови у току. Очекује се завршетак до 01.09.2018. За потребе ове инвестиције додата су средства на позицију због непредвиђених и додатних радова.	Градска управа града Панчева
11. Израда идејног решења за Цикло -мотел на СРЦ Стрелиште	800.000							Закључен уговор са пројектантом.	Започета израда техничке документације. За локацијске услове потребна израда урбанистичког пројекта.	У току исправка примедби на Урбанистички пројекат	Градска управа града Панчева
12. Реконструкција улице 7. јула	136.000.000	120.607.326	69.776.519		50.830.807	5.083.081	64.693.439	Извођење радова.	Завршено извођење радова. Суфинансирање обезбеђено од Министарства привреде.		Градска управа града Панчева
13. Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	1.500.000							Израда техничке документације.	Израда техничке документације.	Урађено Идејно решење. У току прибављање извода из катастра вода.	Градска управа града Панчева
14. Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара	1.000.000	15.309	15.309				15.309	Израда техничке документације.	Израда техничке документације.	Израда техничке документације у току.	Градска управа града Панчева
15. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву	65.000.000	514.588	514.588				514.588	Није реализовано.	Исходовани су локацијски услови. Застој због парцеле која је у реституцији.	Застој због парцеле која је у реституцији	Градска управа града Панчева
16. Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	2.000.000							Израда техничке документације. Достављено идејно решење.	Израда техничке документације.	Поднет захтев за издавање локацијских услова.	Градска управа града Панчева
17. Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	1.500.000	3.219	3.219				3.219	Израда техничке документације.	Израда техничке документације.	Израда техничке документације у току.	Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
18.	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	4.000.000	3.271.220	3.271.220				3.271.220	Израда техничке документације.	Изведени радови.		Градска управа града Панчева
19.	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације	6.000.000	42.000	42.000				42.000	Израђена комплетна техничка документација.	На основу техничке документације из 2016. године добијена је сагласност ЈП Путеви Србије. Дана 27.04.2017. Поднета пријава радова Министарству по чл.59. Закона о јавним путевима 08.05.2017. Одбијени смо по захтеву за пријаву радова од Министарства.	Уговор о заједничком постављању ограде је потписан са ЈП"Путеви Србије" 20.06.2018. Измењен је Закон о путевима те је потребно усаглашаваће документације. Радови ће бити завршени до октобра 2018. год.	Градска управа града Панчева
20.	Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића	1.200.000							Није реализовано.	Покренута јавна набавка за израду техничке документације.	Склопљен уговор на 2.436.240 динара.У току је израда техничке документације.	Градска управа града Панчева
21.	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице	800.000							Није реализовано.	Покренута јавна набавка за израду техничке документације.	Склопљен уговор; у току је израда техничке документације. Вредност уговора 1.014.000,00 дин.	Градска управа града Панчева
22.	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице - (у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	500.000							Одустало се од пројекта због потребне измене планске документације.	Одустало се од пројекта због потребне измене планске документације.		Градска управа града Панчева
23.	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама	12.000.000	57.600	57.600				57.600	Није реализовано.	Завршена израда техничке докумнтације.	Набавка покренута али је пала због недостатка средстава.Оставља се за 2019. год.	Градска управа града Панчева
24.	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте	4.500.000	4.397.019	4.397.019			2.461.095	1.935.923	Завршени радови прве фазе.	Покренута јавна набавка за II фазу (платформу).	Постављена платформа. Инвестиција завршена и плаћена.	Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
25.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром	29.500.000	6.070	6.070					Израда техничке документације.	1. Покренута јавна набавка за изг. кишне канализације у ул. Пере Сегединца	1. Инвестиција завршена и плаћена 2. Завршен поступак јавне набавке за прикључак од Пере Сегединца до атлетске стазе. Радови ће се завршити до 10.2018. год.	Градска управа града Панчева
26.	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде	4.000.000								Припреме за покретање јавне набавке.	У току је израда тех. документације. Уговор на 3.423.000,00 динара. Постављање ограде ће се завршити у 2018.год.	Градска управа града Панчева
27.	МЗ Иваново -Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	7.500.000							Одустало се од инвестиције због нерешених имовинско-правних питања.	Одустало се од инвестиције због нерешених имовинско-правних питања.	Скинута средства из буџета	Градска управа града Панчева
28.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	9.256.000							Поступак у току.	Поступак у току.		Градска управа града Панчева
29.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву	37.410.000							Није реализовано, одустало се од инвестиције.	Није реализовано, одустало се од инвестиције.		Градска управа града Панчева
30.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	1.875.000							Поступак у току.	Поступак у току.		Градска управа града Панчева
31.	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	2.256.000							Поступак у току.	Поступак у току.		Градска управа града Панчева
32.	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	25.000.000	14.247.426	14.247.426			14.247.426		Реализована инвестиција.			Градска управа града Панчева
33.	Инвестиционо одржавање капеле у Војловици	500.000	477.470	477.470			477.470		Радови започети.	Реализована инвестиција.		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
34.	ОШ Ђура Јакшић - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица	700.000	1.464.357	1.464.357			617.369	846.988	Завршени радови I фазе.	Завршени радови II фазе.		Градска управа града Панчева
35.	ОШ Стевица Јовановић - Инвестиционо одржавање	12.000.000	10.449.600	10.449.600				10.449.600	У поступку јавних набавки изабран извођач радова и склопљен уговор.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
36.	ОШ Братство Јединство - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	2.400.000	1.989.990	1.989.990				1.989.990	У поступку јавних набавки изабран извођач радова и склопљен је уговор.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
37.	ОШ Јован Јовановић Змај - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	5.000.000	3.031.576	3.031.576				3.031.576	Завршени радови.	Реализована инвестиција.		Градска управа града Панчева
38.	ОШ Моша Пијаде у Иванову - Инвестиционо одржавање оgrade на парцели 802/2	2.100.000	2.100.000	2.023.059				2.023.059	Завршени радови.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
39.	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)	4.200.000	4.200.000						Није реализовано.	Покренут поступак јавне набавке за извођење радова.	Слопљен уговор на 4.194.670,80 дин. Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
40.	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова	3.500.000	2.704.670	2.704.670			2.704.664		Радови завршени.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
41.	ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	9.500.000	8.926.761	8.926.761			3.024.882	5.901.879	Завршени радови.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
42.	Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо одржавање објекта	1.500.000	1.500.000	1.446.675				1.446.675	Склопљен уговор са извођачем радова.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
43.	Дворана Аполо - Инвестиционо одржавање пода	1.500.000	1.278.577	1.278.577			1.278.577		Радови завршени.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
44.	Дом омладине Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	1.950.000	1.813.622	1.813.622			1.660.022	153.600	Радови завршени.	Завршена инвестиција		Градска управа града Панчева
45.	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	720.000	861.208	861.208				861.208	Није реализовано.	Реализована инвестиција.		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
46.	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	8.100.000	4.622.215	4.622.215				4.622.215	Завршени радови.	Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева
47.	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	5.000.000	298.000	298.000				298.000	Није реализовано.	Припрема документација за јавну набавку	Склопљен уговор на 3.666.000,00 дин. Реализована инвестиција.	Градска управа града Панчева
48.	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1.900.000	1.496.082	1.496.082				1.385.576	110.505	Завршени радови.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
49.	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1.950.000	1.337.334	1.337.334				1.138.289	199.045	Завршени радови.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
50.	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	16.000.000	9.505.895	9.505.895				7.700.298	1.805.597	Завршени радови.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
51.	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву	600.000	454.498	454.498				454.498		Радови завршени. Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева
52.	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	870.000	576.249	576.249				576.249		Радови завршени.		Градска управа града Панчева
53.	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	1.720.000	1.659.977	1.659.977					1.659.977	Радови завршени.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
54.	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	13.200.000	7.188.860	7.188.860				6.129.543	1.059.317	Радови завршени.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
55.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	13.000.000	7.333.050	7.333.050				5.990.386	1.342.664	Радови завршени.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
56.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	16.000.000	9.114.506	9.114.506				8.140.671	973.835	Радови завршени.	Завршена инвестиција.	Градска управа града Панчева
57.	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољници	3.100.000	2.541.226	2.541.226				2.541.226		Радови завршени. Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
58.	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен и рукометног терена у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са изразом техничке документације	2.000.000							Није реализовано.	Није реализовано.	Завршено озакоњење терена. Радови ће бити завршени у 2018. год.	Градска управа града Панчева
59.	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске	7.000.000	4.339.291	4.339.291			3.243.516	1.095.775	Радови су завршени.	Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева
60.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација и извођење радова на реконструкцију електроинсталација	2.506.400	375.317			375.317	87.317	288.000	Израда техничке документације.	1.Добијено Решење о одобрењу за извођење радова. Добијено позитивно мишљење ПП полиције 26.04.2017. год.	Покренута јавна набавка за извођење радова.	Градска управа града Панчева
61.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова)	1.700.000	7.575			7.575	7.575		Потписан уговор са извођачем..	Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта.	Завршава се техничка документација за озакоњење и након добијања решења о озакоњењу почеће извођење радова.	Градска управа града Панчева
62.	Дом културе Глогоњ - допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта	1.450.000	107.808	107.808				107.808	Израда техничке документације у току.	Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта.	Завршена израда техничке документације. Добијено Решење о озакоњењу. 2. Покренута набавка за извођење радова	Градска управа града Панчева
63.	Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	3.000.000	2.758.414	2.758.414				2.758.414	Радови су завршени.			Градска управа града Панчева
64.	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште"	1.750.000	1.676.400	1.676.400				1.676.400	Радови су завршени.	Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева
65.	Плато испред Дома омладине- Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа	1.100.000	1.007.516	1.007.516				1.007.516	Радови су завршени.	Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
66.	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	9.200.000	313.200	313.200			313.200		Израда техничке документације.	Завршена израда тех. документације и расписана јавна набавка за извођење радова.		Градска управа града Панчева
67.	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново	9.000.000							Израда техничке документације.	Израда техничке документације.		Градска управа града Панчева
68.	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу)	1.700.000							Потписан уговор са извођачем.	Застој због нерешених имовинско-правних питања.	У току је извођење радова. Вредност уговора 1.573.200 дин.	Градска управа града Панчева
69.	Пијаца у Јабуди - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице	2.400.000							Потписан уговор са извођачем.	Застој због нерешених имовинско-правних питања.		Градска управа града Панчева
70.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж	2.700.000	2.159.100	2.159.100			2.159.100		Потписан уговор са пројектантом.	Инвестиција завршена.		Градска управа града Панчева
71.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода	6.000.000							Потписан уговор са пројектантом.	Израда техничке документације (уговор на 540.000 дин.)	Склопљен уговор за извођење радова на 3.399.786 динара.	Градска управа града Панчева
72.	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	5.500.000	5.032.465	5.032.465			3.381.365	1.651.100	Извођење радова.	Завршена инвестиција.		Градска управа града Панчева
73.	Амбуланта Долово - извођење радова по пројектној документацији - II фаза	8.500.000	7.925.027	7.925.027				7.925.027	Потписан уговор са извођачем.	Инвестиција завршена и плаћена.		Градска управа града Панчева
74.	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	3.500.000	3.315.242	3.315.242			2.758.414	556.828	Завршени радови.	Инвестиција завршена и плаћена.		Градска управа града Панчева
75.	Набавка, испорука и монтажа терена са мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост	2.000.000	1.664.224	1.664.224			1.664.224		Реализована инвестиција.			ЈКП "Младост" Панчево

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

	Назив пројекта	Процењена инвестиц. вредност	Укупно реализовано 2016. и 2017.	Извори финансирања			Динамика реализац. (по годинама)		Опис реализованог у 2016. години	Опис реализованог у 2017. години	Напомена -активности у 2018. години	Носилац реализације
				кредити	буџет	остали извори	2016.	2017.				
76	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода за град Панчево	5.000.000	4.600.000	4.600.000				4.600.000	Израда пројекта у току.	Израда пројекта у току.		ЈКП "Водовод и канализација"
77	Реконструкција-проширење КЦС у улици Суботичкој	1.750.000	1.749.270	1.749.270			1.749.270		Реализована инвестиција.			ЈКП "Водовод и канализација"
78	Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево	2.500.000	1.476.625	1.476.625			1.476.625		Завршени радови на изградњи мреже.			ЈКП "Водовод и канализација"
79	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској	5.500.000	5.267.930	5.267.930			5.267.930		Завршени радови на изградњи мреже.			ЈКП "Водовод и канализација"
80	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској	3.500.000	2.988.852	2.988.852			2.988.852		Завршени радови на изградњи мреже.			ЈКП "Водовод и канализација"