

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ



Панчево
април 2018. године

САДРЖАЈ:

- Уводстр. 3
- Полазни основстр. 3
- **Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за
праћење и планирање стр. 4**
- **Извештај о мерама/активностима и препоруке стр. 5**
- **Закључци и препорукестр. 16**

Прилог:

- **ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017.Г.**

Увод

Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.

Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за праћење имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2017. години, с тим да је структура тима задржана како је планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.

Полазни основ

Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-15/2017-22 од 12.5.2017. године, усвојило је Акциони план за имплементацију Стратегије развоја за 2017. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку.

Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2017. годину

Број приоритета	Број мера према Стратегији	Број активности према Плану
Стратешки приоритет 1	4	11
Стратешки приоритет 2	3	4
Стратешки приоритет 3	4	55
Стратешки приоритет 4	4	20
Стратешки приоритет 5	5	16
Стратешки приоритет 6	4	9
Стратешки приоритет 7	2	8
Стратешки приоритет 8	3	13

Стратешки приоритет 9	3	4
Стратешки приоритет 10	4	15
Стратешки приоритет 11	2	17
Укупно	38	172

У току 2017. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе одређене промене, као што је случај са Законом о планирању и изградњи или Изменама Закона о финансирању локалних самоуправа.

Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:

- Стратегија комуникације града Панчева.

Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије града и Акционог плана за 2017. годину су:

Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,

Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,

План капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања Града Панчева 2015-2017, и

Локални акциони план запошљавања за 2017. годину.

Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање

Ради ефикаснијег праћења имплементације по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, као планирања путем годишњих акционих планова, припремљен је као и 2017. године сажети текстуални извештај о реализацији мера и активности. Активности се могу пратити путем праћења статуса, кључних корака активности и индикатора оствареног резултата.

Ради прегледности, у табеларном делу извештаја кључни кораци наведени су у оквиру активности, а не у додатној колони.

Предлаже се да у наредним периодима планирања пројекти буду оцењени по важности и утицају на пројекте високог, средњег или ниског приоритета, те да се на годишњем нивоу издвоји десет најважнијих пројеката, са кратким описом.

Извештај о мерама/активностима и препоруке

На састанцима Тима за имплементацију стратегије утврђени су канали комуникације, усаглашен временски оквир и обим задужења у току извештавања. Прикупљени су подаци од носилаца активности који су затим обједињени и дат је краћи коментар на статус реализације сваког појединачног циља, ради смерница за даље планирање. Обједињени табеларни подаци о реализацији и краћи нарративни извештај упућени су као информација Градском већу града Панчева на усвајање. Извештај је служио као полазни основ за израду Акционог плана за 2018. годину, који ће бити усклађен са Планом капиталних инвестиција и Програмским буџетом града Панчева за 2018. годину.

У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за 2017. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној табели.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента

У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере тј. 11 активности, од којих није започето 6, у току су 2, у припреми је 1, а завршене су 2.

1.1 Програм мера подршке за развој МСПП

У оквиру 3 планиране активности, 2 нису започете, а 1 је завршена.

Активности:

-Ни у 2017. г. није реализована активност оснивања Фонда за развој привреде; сарадња са пословном заједницом реализована је путем 4 састанка Привредног савета и мера ЛАПЗ; Није реализована активност припреме промо филма о поченицима у бизнису.

1.2 „Унапређење привлачења инвестиција“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих је 1 у припреми, а 1 завршена.

Активности:

-Остварена је активна сарадња са НАЛЕД-ом, основана је РРА ЈБ при чему је Град један од оснивача, уговорена је израда пројектне документације за бицикличке стазе у Јужном банату са РЦР „Банат“ и обезбеђена су средства из АПВ за опремање градског понтона на Тамишу у сарадњи са РРА Јужни Банат. Тридесет и један потенцијални инвеститор упознат је са потенцијалима Северне пословне зоне;

- Јачање ППП започето је расписом конкурса за консултантне услуге за израду пројеката ППП у области инвестиционог одржавања путева и јавног осветљења.

1.3 „Инфраструктурно опремање радних зона“

У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих 2 нису започете, 1 је у припреми, а 1 у току.

Активности:

- У току је фазно опремање Северне пословне зоне, где је друга фаза саобраћајнице завршена из кредитних средстава, а за трећу фазу су обезбеђена средства из АПВ;
- Није започета активност израде документације за пословну зону „Мали рит“, нити је изграђена канализација у Старој Утви;
- У припреми је инфраструктурно опремање локација северно и источно од Северне пословне зоне;

1.4 „Побољшање имица града“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности које нису започете, али су дате смернице за управљање угледом града у оквиру Стратегије комуникације града Панчева (10.2.2).

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођења стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2017. годину дефинисао је три мере чија реализација се одвијала углавном путем олакшица и подстицаја и мера активне политике из Локалног акционог плана за запошљавање 2017. Од 4 планиране активности, 1 активност није започета, а 3 су завршене. Овај приоритет остаје најосетљивији и најтеже остварљив од свих стратешких циљева било које јединице локалне самоуправе.

2.1 „Коришћење и развој пословног простора у власништву града у сврхе запошљавања и samozapoшљавања“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност која није започета.

Активности:

- Није започета активност израде програма пословних инкубатора, атељеа итд.

2.2 „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности, од којих су обе завршене.

Активности:

- Увођење олакшица и подстицаја континуирана је активност која је реализована посредством институције јавног конкурса за машине и опрему, у оквиру ког је потписано 6 уговора са корисницима.
- Одржан је Новогодишњи базар ради промоције старих заната и креативног предузетништва, са 146 излагача.

2.3 „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања“

У оквиру ове мере планирана је 1 активности, која је и завршена.

Активности:

- У оквиру активности из ЛАПЗ за 2017. г. реализована је мера унапређења конкурентности средњих школа, при чему је 6 школа учествовало у унапређењу техничких услова, 23 послодавца су обезбедила студентску летњу праксу за 28 кандидата, стручна пракса обезбеђена је код 42 послодавца за 44 незапослена лица, јавни радови организовани код 20 послодаваца за 39 незапослених лица, на Сајму запошљавања учествовало је 34 послодавца и 1000 незапослених лица, а субвениције за samozapošljavanje почетника у бизнису добило је 15 лица.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 57 активности, од којих је већина реализована или у току. Седам активности није започето, завршено је 16, у току је 23, а у припреми 10 активности. Овај приоритет најзахтевнији је за реализацију у техничком и финансијском смислу и активности су веома различитог степена комплексности.

3.1 „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“

У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је и завршена.

Активност:

- Аплицирано је на више од 10 конкурса, при чему је одобрено 5 пројеката за: наставак изградње канализационе мреже у Јабуци, наставак изградње канализационе мреже у и Иванову, изградњу улице 7. нове - 3. деоница, уређење градског понтона на Тамишу и суфинансирање АПВ за пројекат енергетске ефикасности Хале спортова.

3.2 „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“

Од 12 планираних активности, нису започете 2, завршена је 1, у току је 6, а 3 активности су у фази припреме.

Активности:

- Нису започете активности на изградњи капеле у Иванову и није обезбеђена локација за паркинг за теретна возила.
- У току су активности на реконструкцији пијаце у Јабуци, изградњи капеле у Банатском Новом Селу, изградњи паркинг простора код Матице Словачке, изградњи паркинг простора испред МЗ Војловица, прибављена је грађевинска дозвола за двориште у Америчким зградама, улицама Др. Касапиновића и Браће Јовановића и пописано је 21792 објекта – издато 99 решења по Закону о изградњи и 8654 решења по Закону о озакоњењу.

- У припреми је израда техничке документације за реконструкцију надстрешнице пијаце у Јабуци, реконструкција пијаце Глогоњ и одређивање локација за јавне тоалете.
- Завршене су активности на периодичном одржавању паркинга испред гробља у Иванову.

3.3 „Унапређење водоводно-канализационе мреже“

Од 36 планираних активности, није започето 8, завршено је 17, у току је 10, а 1 активности су у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на изради пројектно техничке документације за филтерска поља, на изради пројектно техничке документације за водоводну мрежу нити канализацију у блоку „Динамо“, није започета изградња водоводне нити канализационе мреже у блоку 210, изградња градског ППОВ, израда техничке документације за канализацију у улицама Банаваништански пут нити Козарачка.
- Завршена је ревитализација 10 бунара, ликвидирано 30 напуштених бунара, санирани објекти у оквиру ППВ, набављен је систем за мерење мутноће воде, израђена пројектно техничка документација за водоводну мрежу у улицама Пелистерској, Охридској и Скадарској и завршена прикључења на водоводну мрежу за Јабуку, Долово, Качарево, Глогоњ и Банатско Ново Село. Завршена је изградња фекалне канализације за Кудељарски насип, измештен је потисни вод за ФЦС 1 у улици Моше Пијаде, измештена је фекална канализација у улици Радничкој, израђена документација за изградњу канализационе мреже у улици Пелистерској, део канализационе мреже изграђен је у насељима Јабука и Иваново, израђен генерални пројекат одвођења атмосферске воде за град Панчево, изграђена кишна канализација на раскрсници улица М. Пијаде и И. Милутиновића, набављене пумпи и агрегати за ситуациони центар.
- У току су активности на изради елабората о билансу резерви подземних вода, изградња водоводне мреже у насељу Стари тамиш, израда документација за изградњу водоводне мреже дуж Баваништанског пута, израда документације за изградњу секундарне канализационе мреже дуж Новосељанског пута и дела улице Шарпланинске, замена дела бетонског колектора фекалне канализације у улици Моше Пијаде, изградња потамишког колектора са црпном станицом, повећање капацитета КЦС, израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде и улици Добровољачкој.
- У припреми је изградња секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут.

3.4 „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“

У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, 5 је завршено, а 1 је у току.

Активности:

- Набављено је 10 половних аутобуса на компримовани природни гас, према програму су означени пешачки прелази и зоне школа, постављени детектори брзине кретања возила, одржане обуке и едукације на саобраћајном полигону за ђаке ОШ.
- У току је изградња и обнова аутобуских стајалишта кроз реконструкцију улица.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 20 активности, од којих није започето 11, завршено је 4 и 5 су у току.

4.1 „Планирање и подршка развоју пољопривреде“

У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 2 завршене а 2 нису започете.

Активности:

- Донет је програм руралног развоја 2017.г и склопљено 25 уговора по конкурс за суфинасирање пројеката из области пољопривреде и руралног развоја.
- Нису започете активности на промоцији удруживања и задругарства и није настављен програм „Зелених тезги“.

4.2 „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“

У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 1 нису започете, 2 је у току, а 1 је завршена.

Активности:

- Није започета активности на утврђивању квалитета земљишта и изради педолошких мапа.
- У току је израда планова комасације за Глогоњ и закључен је уговор о услугама пољопривредне службе.
- Унапређена је транспарентност током лицитације за закуп пољопривредног земљишта.

4.3 „ Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“

У оквиру ове мере, планирано је 5 активности, од којих 2 нису започете, 1 је завршена, а 2 су у току.

Активности:

- Засађено је 5593 саднице у ветрозаштитним појасевима.
- Нису започете активности на изградњи и опремању отресишта и ограђивању сметлишта у насељеним местима. Нису започете активности на ограђивању сметлишта у насељеним местима нити активности на изградњи и опремању отресишта.
- У току је израда пројектно техничке документације за атарске путеве и радови на изградњи каналске мреже уз суфинансирање АПВ.

4.4 „Програми едукације и акције“

У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих 6 нису започете, а 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности које се односе на подршку у смислу контроле квалитета, сертификацију, маркетинг производа и могућности извоза пољопривредних производа, није израђен Годишњи програм едукације пољопривредних произвођача са грађанима, није организована

„Недеља борбе против амброзије“, није промовисана изградња компосишта у пољопривредним газдинствима, није приређен Информатор за пољопривредна, привредна, ловачка и друга удружења, нити су одржане јавне презентације програма и резултата рада на унапређењу пољопривредне инфраструктуре.

- Чланови пољопривредних удружења упућивани су на семинаре о домаћим и страним изворима финансирања.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 5 мера и 16 активности, од којих је није започето 7, завршено је 4, у току је 5.

5.1. Мера „Планирање и анализа“

У оквиру ове мере, планирано је 8 активности, од којих 2 нису започете, 4 су у току, а 2 су завршене.

Активности:

- Нису рађена системска мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке, нити испитивања присуства дуготрајних органских загађујућих материја у земљишту.

- У току су активности на испитивању квалитета подземних вода јужно од ЈИЗ, додатна мерења квалитета ваздуха и мониторинг полена, као и ажурирање локалног регистра загађивача.

- Завршена је активност на одржавању система за континуирано мерење квалитета ваздуха и испитивање површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица и Качарево).

5.2 Мера „Унапређење материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта“

У оквиру ове мере, планиране су 2 активности али ниједна није започета.

Активности:

- Нису започете активности на уградњи нафтног гаса у аутобусима ЈКП АТП, нити изради пројектно техничке документације за ремедијацију загађених локација.

5.3 Мера „Повећање зелених површина“

У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих 2 нису започете, 1 је завршена и 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности на изради пројекта пошумљавања некавалитетног земљишта у јавној својини нити радови на пошумљавању.

- Завршена је активност на подизању зелених појасева у Војловици и у Тополи.

- У току је израда повећање зелених површина у градској грађевинској зони.

5.4 Мера „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.

Активности:

- Унапређено је управљање парком природе „Поњавица“, а носилац ових активности је нови управљач ЈКП „Зеленило“.

5.5 Мера „Заштита од буке“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која није започета.

Активности:

- Није завршена активност израде стратешке карте буке за Град Панчево.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 9 активности, од којих није започето 5, а у току су 4.

6.1 Мера „Затварање старе депоније“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.

Активности:

- Припремљен је пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације за санацију старе депоније.

6.2 Мера „Санација и затварање безусловних депонија у насељеним местима“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности која је у 1 току, а 1 није започета.

Активности:

- Није започета санација и рекултивација сметлишта у насељеним местима.

- Прибављена је сагласност Министарства за израду пројектно техничке документације за санацију сметлишта у Качареву и Омољици.

6.3 Мера „Пуштање у рад регионалне депоније“

У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих 3 нису започете, а једна је у току.

Активности:

- Нису започете активности на даљој изградњи прве фазе регионалне депоније, проширењу комплекса регионалне депоније, ни реконструкцији приступног пута.

- У току је подизање заштитног појаса око нове регионалне депоније.

6.4 Мера „Унапређење система управљања отпадом“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих 1 није започета, 1 је у току.

Активности:

- Нису започете активности на стварању услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере у свим насељеним местима.
- У току је активност едукације и промоције рециклаже код предшколске и школске деце и одраслих.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 2 мере и 8 активности, од којих 5 није започето, 2 су завршене, а 1 у току.

7.1. Мера „Развој локалне енергетске политике“

У оквиру ове мере планирано је 4 активности, од којих је 1 завршена, 1 је у току, 2 нису започете.

Активности:

- Промовисано је ефикасно коришћење енергије и примера добре праксе обновљивих извора енергије у оквиру ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“.
- У току је реализација ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“ у оквиру ког се унапређује енергетски статус јавног објекта „Хала спортова“.
- Нису започете активности на обезбеђивању подстицајних мера за енергетске уштеде и коришћење ОИЕ у приватном сектору нити активност израде студије о могућностима коришћења ОИЕ на територији града.

7.2 Мера „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“

У оквиру ове мере предвиђене су 4 активности, од којих је 3 нису започете а 1 је завршена.

Активности:

- Завршено је обезбеђивање суфинансирајућих средстава за пројекат ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“.
- Нису започете активности на изради пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката, промоцији принципа зелене градње ни уштеде ел. енергије у систему јавне расвете иако енергетски менаџер прикупља почетне информације о стању у јавним објектима у складу са прописаном методологијом.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и урбанистичких планова

У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 3 мере и 13 активности, од којих 5 није започето, а 8 су у току.

8.1 Мера „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“

У оквиру ове мере, предвиђено је 9 активности, од којих су 4 активности у току, а 5 није започето.

Активности:

- У току је израда два ПГР, израда ПДР за проширење регионалне депоније, израда просторног плана за Поњавицу.
- Нису започете активности на изради ПДР за Институт Јосиф Панчић, ПДР обилазница око Панчево, ПДР далековод 11, ПДР зона заштитног зеленила, израда техничко економских анализа.

8.2 Мера „Веће укључивање јавности у процес израде планова“

У оквиру ове мере, предвиђене су 2 активности, од којих су обе у току.

Активности:

- У току је унапређење јавног увида и учешће грађана у процесу израде планске документације и промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса.

8.3 Мера „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“

У оквиру ове мере, планиране су 2 активности, које су у току:

- Реализују се неке од активности на унапређењу ГИС-а, али изостаје свеобухватан стратешки приступ развоју ГИС система и примени ГИС алата, па самим тим и видљивији ефекти.
- Размена знања у примени стандарда у изради планске документације је такође у току.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 3 мере и 5 активности од којих 3 нису започете, 1 је завршена, 1 у току.

9.1 Мера „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“

У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности од којих 2 нису започете а 1 је у припреми.

Активности:

- Нису започете активности на решавању проблема становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон, нити увођење пилот програма социјалног предузетништва.
- У припреми је изградња социјалних станова у насељу Хиподром.

9.2 Мера „Идентификација социјално угрожених породица и појединаца“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета: Израда базе података о социјалној структури становништва.

9.3 Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена: Едукације против трговине људима и кршења људских права.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе

У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 15 активности од којих 3 нису започете, 4 су завршене а 8 је у току.

10.1 Мера „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“

У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих 1 није започета, 4 су у току, а 2 су завршене.

Активности:

- Нису започете активности на увођењу обједињене наплате комуналних услуга на територији града.
- У току је модернизација рада јавних служби, успостављање система за праћење управљање и мерење учинка службеника, редовно информисање грађана о раду јавних служби и повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма.
- Завршене су активности на доношењу годишњих програма стручног усавршавања запослених и на увођењу аутсорсинг принципа за специфичне експертске и консалтинг услуге.

10.2 Мера „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“

У оквиру ове мере предвиђено је 4 активности од којих 1 није започета, 1 је у току а 2 су завршене.

Активности:

- Није донет годишњи план сарадње са братимљеним градовима.

- У току је планирана реализација интерсекторских развојних пројеката, од којих су три одобрена за финансирање из страних извора финансирања.
- Израђена је Стратегија комуникације града Панчева и успостављени инструменти за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката.

10.3 Мера „Унапређивање локалних и других прописа“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности и обе су у току.

Активности:

- У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима, и делегирање локалних иницијатива преко покрајинских одборника и републичких посланика.

10.4 Мера „Управљање имовином града“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета а 1 је у току.

Активности:

- Није започета активност израде плана експропријације земљишта.
- У току је ажурирање софтвера за управљање имовином града.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда

У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 2 мере и 17 активности, од којих 2 нису започете, 3 су завршене, 4 су у току, а 4 у припреми.

11.1 Мера „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“

У оквиру ове мере предвиђено је 10 активности од којих 3 нису започете, 3 су у припреми, 1 завршена, а 3 су у току.

Активности:

- Није започета реконструкција Вајфертове пиваре, адаптација објеката које користи Удружење риболоваца „Марко Кулић“ и изградња пасареле.
- У припреми је реконструкција улица у приобаљу, фазна реконструкција Народног музеја и коришћење приобаља за спортско-рекреативне, туристичке и културне садржаје и израда документације за реконструкцију објекта Црвени магацин.
- У току је завршетак изградње Старог градског језгра према документацији, и доношење одлуке о коришћењу приобаља.
- Завршена је обнова светионика на ушћу Тамиша у Дунав и пешачке стазе до светионика.

11. 2 Мера „Унапређење туристичке понуде“

У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих су 2 завршене, 3 су у току, 1 није започета и 1 је у припреми.

Активности:

- Нису започете припремне активности на изградњи Неолитског музеја у Старчеву.
- У припреми је изградња пешачко-бициклических стаза.
- У току је израда Акционог плана развоја туризма 2016-2020, и изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици и повећање функционалности понтона на реци Тамиш.
- Завршене су активности на унапређивању привредних туристичких манифестација и партиципативно буџетирање - набавка туристичког катамарана.

Закључци и препоруке

Акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима, реално увременити сваки корак и образовати тимове за њихову реализацију. Евидентно је да су за неке од нереализованих активности рокови били преамбициозно планирани Стратегијом, те да нису или су тек покренуте припремне активности. За неке од оваквих активности евидентно је да ће се реализовати једино уз подршку виших органа, покрајинских секретаријата и министарстава или у оквиру пројеката од националног интереса, као што је опремање гринфилд зона. Такође, неке активности зависе од конкретних иницијатива приватног сектора, као што су изрази интересовања за приватно-јавна партнерства. Потребно је у 2018. години наставити рад на активностима које су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који доприносе отварању нових радних места, које су критеријуми регионалног сертификата о повољном пословном окружењу - BFC SEE и одржавају имиџ града Панчева као примера добре праксе. Такође, програми/пројекти који се сматрају најзначајнијим и најефективнијим, требало би да буду праћени значајнијим планираним средствима из буџета Града у наредном периоду. Да би се остварили ефекти у области подршке привреди, потребно је одржати континуитет подршке МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености.

Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму реализован, имајући у виду да је 65% спроведено, у току или у припреми. Међутим, за чак 35% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови за њихово започињање, што је процентуално слично подацима из 2016. године. Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су у табеларном приказу имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу достављених података стручних служби.

Статус реализације активности

Није започето	Завршено	У току	У припреми
35%	27%	32%	6%

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу могуће даље унапредити стратешко планирање и анализу. Потребно је такође пратити ефекте реализације стратегије на средњорочном и дугорочном нивоу, а препорука институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за то административно-технички услови и образују организационе јединице које се баве стратешким планирањем и анализом.

Ниво општости и комплексности дефинисаних мера и активности у Стратегији, па и пратећим акционим плановима је различит, па у неким мерама/активностима долази до преклапања. Уколико се на половини реализације Стратегије развоја града Панчева буде радила ревизија Стратегије, 11 циљева Стратегије могла би бити груписана у три најважнија приоритета (рецимо друштвени развој, привредни развој и развој инфраструктуре) у складу са препорукама институција као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, нацртом Закона о планском систему РС, итд. Такође би тада била прилика да се ниво општости тј. детаљности мера колико-толико уједначи и избегну преклапања.

Такође, било би корисно у наредним годинама стандардизовати планове рада и извештаје о раду органа Градске управе и нарочито јавних и јавно-комуналних предузећа, тако да имају јасну референцу на усвојене кровне и секторске стратешке циљеве града Панчева и њихове индикаторе.

У инструменте планирања могуће је увести и категорије везе за Планом капиталних инвестиција, стандардизовати колико је могуће индикаторе према постојећима из Програмског буџета, утврдити категорију значаја/утицаја планираних пројеката увођењем ознака 1-3 (пројекти великог, средњег или ниског утицаја).

За пројекте од највећег утицаја било би добро приредити пројектне фише, детаљне увремењене ходограме и формирати интерсекторске тимове, као што је то рађено у случају инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне и изградње потамишког колектора, који су примери доброг приступа планирању.

Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је новооснована Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ д.о.о. која представља нову шансу за реализацију инфраструктурних и развојних пројеката који имају заједнички именуатељ са пројектима других општина и градова у Јужном Банату и ширем региону, те се очекује да убудуће допринесе остваривању развојних циљева Града Панчева. Пројектна сарадња с РРА ЈБ већ је започета у 2017. г. а са овом Агенцијом је Град сарађивао и на изради стратешких праваца развоја Јужног Баната.

Нови ресурс представља и институт градског енергетског менаџера, а од новог управљача на парком природе „Поњавица“ очекује се такође

више активности у наредном периоду. Такође, у складу са препорукама ЕУ, велики број „софт“ циљева могуће је остварити у сарадњи са организацијама цивилног друштва за које постоји велика могућност финансирања из екстерних извора као и могућност суфинансирања пројеката из буџета Града.

Прилог:

-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017.Г

Према достављеним подацима
извештај саставила:

Татјана Медић,

члан тима за имплементацију Стратегије
и шеф Одељења за подршку пројектима

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

прилог

Панчево
април 2018. године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП	1.1.1 Оснивање Фонда за развој привреде - Израда Програма за локални економски развој града Панчева за 2018. годину (- Формирање Тима - Креирање Програма)	Нису потребна средства	/	Није започето	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Усвојен Програм	- Програмом предвиђено минимум 5 мера од значаја за локални економски развој / Није започето	Размотрити могућност оснивања Фонда у 2020
	1.1.2 Сарадња са пословном заједницом (Редовне консултације са пословном заједницом)	Нису потребна средства	Нису потребна средства	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Редовне консултације са Привредним саветом	- Одржано минимум 2 састанка Привредног савета / Одржано је 4 састанка Привредног савета	Поновити у 2018
	1.1.3 Промовисање концепта предузетништва и подизање нивоа предузетничке културе (- Израда промотивног филмова)	500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	- Припремљени и приказани промотивни филмови о успешним почетницима у бизнису са територије Панчева	- Приказано минимум 5 филмова о почетницима у бизнису којима је град у предходном периоду пружио финансијску подршку / Није започето	Пребацити за 2019
1.2 Унапређење привлачења	1.2.4 Сарадња са институцијама НАЛЕД, СКГО, ВИП, РАС, РРА Јужни Банат, Сенат привреде Србије и др.	(чланарине) 26.317.557,00 (Рецертфикац.) 1.400.000,00 / Буџет града Панчева за	Чланарине 20.255.000,00 Ресертфикација 0,00	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Градска управа	- Обновљен сертификат града Панчева као града са повољним пословним окружењу	- Добијен позитиван извештај по свим кључним критеријумима - Учешће у радионицама/обукама / Чланарина за РРАЈБ	За РЦР Банат не треба планирати у следећем периоду јер је град иступио из ове

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
инвестиција	(-Рецертификација града Панчева по БФЦСЕЕ стандарду - Представљање Северне индустријске зоне потенцијалним инвеститорима)	2017.				- Учешће у минимум 1 заједничка пројекта	По уговору 23.966.359,00 динара. У 2017 измирио три рате од по 5.991.590,00 динара – 17.974.770. РЦР Банат - 1.601.198,00 динара. НАЛЕД – 618.775,00 - Инвеститорима је представљена Северна индустријска зона - 31 писмо о заинтересованости - Реализована два пројекта 1.) Израда документације за бицикличке стазе - РЦР Банат и 2.) Опремање градског понтона на Тамишу – РРА Јужни Банат	агенције. Ресертификација је одложена за 2018 годину због промена које је увео НАЛЕД.
	1.2.5 Рационалније коришћење ресурса кроз јачање јавно-приватног партнерства (- Формирање Тима за појединачне пројекте ЈПП - Доношење одлука Градског већа о приступању реализације ЈПП	Нису планирана средства	/	У припреми	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Агенција за јавне набавке, Секретаријат за	- Прикупљање релевантних података за припрему ЈПП пројеката: 1. Изградња нових капацитета за производњу топлотне енергије 2. Замена јавне	- Припремљени ЈПП пројекти су усвојени и одобрени од стране Скупштине града по прибављеном мишљењу републичке Комисије за ЈПП / Пројекти ЈПП су у припреми – набављен консултант (јавна расвета и редовно одржавање путева)	Планирати за 2018 Припрема ЈПП пројеката

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	пројеката: 1. Изградња нових капацитета за производњу топлотне енергије 2. Замена јавне расвете и инсталирање опреме 3. Изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре)				финансије, ЈП, ЈКП	расвете и инсталирање опреме 3. Изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре - Припремљена основна анализа од значаја за покретање и реализацију одабраног ЈПП пројекта		
1.3 Инфраструктурно опремање радних зона	1.3.2 Фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне (- Завршетак Црепајачког пута)	39.115.868,00 / Буџет града за 2017.	101.661.612,00	У току	Тим за пословне зоне, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈКП Водовод и канализација	- Северна индустријска зона је спремна за прве кориснике	- Изграђено нових м саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром / Завршена друга фаза (из кредита) и обезбеђена средства за 3 фазу (УКУ-28.962.136,00 а град 7.240.534,00) - Изградња 7 нове	- У 2018. потребно је завршити радове
	1.3.3 Израда пројектно-техничке документације за фазно опремање трговинско пословне зоне Мали Рит	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/Секретаријат за	- Обезбеђена су средства за пројектно-техничку документацију	- Закључен уговор са одабраним добављачем услуге / Није започето	Планирати за 2019

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					инвестиције, ЈКП Водовод и канализација			
	1.3.5 Изграђена канализација у Старој Утви	Нису планирана средства	/	Није започето	Тим за пословне зоне, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Водовод и канализација	- Решени имовинско-правни односи	/ Није започето	Планирати за 2019
	1.3.6 Инфраструктурно опремање <i>греенфилд</i> локација	Нису планирана средства	/	У припреми	Тим за пословне зоне, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈКП Водовод и канализација	- Одабране су локације за инфраструктурно опремање	/ Одабрана је локација уз Северно пословну зону	- Планирати активности у 2018
1.4 Побољшање имица града	1.4.2 Утврђивање идентитета града	Нису планирана средства	/	Није започето	Кабинет градоначелника, стручне службе ГУ, ТОП	- Извршено истраживање просторних, технолошких, урбанистичких, природних, историјских,	/ Није започето	- Размотрити активност у 2020

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						еколошких, друштвених атрибута који утичу на општу перцепцију града у односу на различите циљне групе		
	1.4.3 Развој новог идентитета - брэнда града	Нису планирана средства	/	Није започето	Кабинет градоначелника, стручне службе ГУ, ТОП	- Формиран тим - Урађен програм са акционим планом	/ Није започето	- Размотрити активност у 2020 - У Стратегији комуникације су дате смернице за управљање угледом града

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

Програми/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
2.1 Коришћење и развој пословног простора у власништв	2.1.1 Израда програма пословних инкубатора, уметничких радионица, атељеа, модних и	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за	- Усвојен програма- - Опредељена средства за 2018. годину	- Број закључених уговора/ Није започето	-Размотрити 2020

Програми/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/изв ори финансирањ а у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
у града у сврхе запошљава ња и самозапош љавања	дизајнерских студија, заната и сл. (- Попис расположивих локала који су подесни и доступни за ове намене)				урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове, ЈП Дирекција/Секрета ријат за инвестиције			
2.2 Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошк е вишкове	2.2.1 Увођење олакшица и подстицаја - Конкурс за набавку машина и опreme за МСПП сектор (- У оквиру одлука града Панчева имплементирани олакшице - Реализован конкурс за подстицаје намењен МСПП сектору)	5.000.000,00 / Буџет града за 2017.	2.006.584,00 1.096.584 (2017) и 910.000 (2018)	Завршено	Градско веће, Секретаријат за пореску администрацију, Секретаријат за привреду и економски развој	- Побољшани услови пословања у минимум 10 МСПП	- Број олакшица у одлукама града Панчева - Број уговора о додели средстава МСПП сектору / Утрошено 2.006.584,00; потписано 6 уговора (али је један одустао)	Планирано за 2018
	2.2.2 Подршка старим занатима и домаћој радиности - Реализација Новогодишњег базара (- Организован Новогодишњи базар)	690.000,00 / Буџет града за 2017.	750.000,00	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, ТОП	- Подршка удружењима грађана, правним и физичким лицима са територије града Панчева у пласману	- Број излагача - Број посетилаца / Било је 146 излагача. Подржани су стари, традиционални занати и домаћа радиност	Планирано за 2018

Програми/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/изв ори финансирањ а у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						сопствених производа		
2.3 Стварање услова за запошљава ње технолошк их вишкова и незапослен их кроз обуке за дефицитар на занимања	2.3.1 Ангажовање привредних друштва и образовних установа у циљу обуке технолошких вишкова и незапослених лица - Реализација мере ЛАПЗ-а: 1. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе 2. Правно- финансијско саветовање у пословању 3. Студентска летња пракса 4. Стручна пракса 5. Јавни радови за категорије теже запошљивих лица (1. Спроведен јавни конкурс) 6. Сајам	1. 1.400.000,00 2. 1.698.556 3. 600.000,00 4. 5.000.000,00 5. 1.600.000,00 / 6. 500.00,00 7. 8.500.000,00 Буџет града Панчева за 2017.	1. 1.400.000,00 2. 1.698.556 3. 372.722,60 4. 9.346.500 5. 2.472.955,00 6. 33.360,00 7. 4.655.592,00 Буџет града Панчева за 2017.	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Број укључених лица/заинтересо ваних страна	/ 1) учествовало 6 школа 2) изабрана је Агенција и мера је реализована 3)- учествовало 23 послодавца и 28 кандидата - утрошена средства 372.722,60 4) - учествовало 42 послодаваца и 44 незапослених лица - утрошена средства 9.346.500 (увећана мера за 4.346.500,00) 5)- учествовало 20 послодаваца и 39 незапослених лица - утрошено средстава 2.472.955,00 Град 1.309.090,91 НСЗ укупно: 3.782.045,91 6) - учествовало	Наставља се и у следећој години

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	запошљавања 7. Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање						34 послодаваца и 1000 незапослених лица 7) субвенције добило 15 лица	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
3.1 Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре	3.1.2 Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова (- Припремљена пројектно-техничка	Према буџету пројектата	Према буџету пројектата	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, СЛАП менаџери и координатор	- Аплицирано са минимум 10 инфраструктурних пројектата - Одобрено минимум 3 уговора за суфинансирање инфраструктурн	- Број уговора / Одобрено 5 пројектата 1) Наставак изградње канализационе мреже Јабука - завршено; 2) Наставак	Наставља се у 2018 3) 7. Нова: 2017. Спроведена јавна набавка 2018. Уговор 12.02.2018., радови

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	документација - Обезбеђена средства за суфинансирање у буџету Панчева)					их пројеката из домаћих и страних фондова	изградње канализационе мреже Иваново - завршено; 3) Изградња 7 нове трећа деоница; 4) Уређење понтона на Тамишу; 5) Обезбеђено суфинансирање за ИПА пројекат од стране Покрајине	започети 15.03.2018. године чим су се стекли повољни временски услови, рок за завршетак 25.05.2018. године 4) 2017: обезбеђена средства опремање, 2018 реализација 5) Реализација и правдање суфинансирања Покрајине
3.2 Уређење објеката јавне намене и јавних простора	3.2.3 Уређење пијачних простора у свим насељеним местима (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем)	2.741.757,00 / Буџет града Панчева за 2017.		1) У току 2) У припреми 3) У припреми	МЗ и ЈКП у насељеним местима, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈКП и МЗ насељених места	Пијаца у Јабуци 1) Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора, 2) израда техничке документације и извођење радова на	/ 1) Извршена реконструкција пијаце, изграђен санитарни чвор и паркинг простор, 2) Извршене припремне радње; 3) Извршене припремне радње	1) Наставак и 2018 подразумева издавање употребне дозволе 2) Израда документације и радови 3) Израда документације и радови

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						реконструкцији настрешнице 3) Пијаца Глогоњ - реконструкција		
	3.2.5 Проширење гробаља у насељеним местима (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем)	(1) 10.000.000,00 (2) 7.500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.		1) У току 2) Није започето	МЗ и ЈКП насељених места	1. Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу 2. Иваново -Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	1) Израда техничке документације и исходавање потребних дозвола. 2) Изведени радови на капели на месном гробљу у Иванову / 1) Завршена јавна набавка и прибављена пројектно техничка документација	1) Наставља се у 2018 – планирани радови од марта до јула 2018 2) Размотрити у 2020
	3.2.6 Изградња јавне гараже и тоалета (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем)	(1) 650.000,00 (2) 1.000.000,00 (3) 920.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.		1) У току 2) У току 3) Завршено 4) У припреми	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈКП Хигијена	1) Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације 2. Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица	- Број нових паркинг места / 1) спровођење поступка јавне набавке по систему „кључ у руке“ 2) спровођење поступка јавне набавке по систему „кључ у руке“	1) Наставак у 2018 – радови (планирани почетак март) 2) Наставак – радови 4) Наставља се одабир локације

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						са израдом техничке документације 3. Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову 4) Јавни тоалети	3) завршено 4) рад на одабиру локације	
	3.2.7 Обезбеђење паркинга за теретна возила у граду	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Агенција за саобраћај, ЈКП Хигијена, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам	- Планом дефинисана локација - Израђена техничка документација	- Није започето	Преиспитати потребу 2020
	3.2.8 Изградња унутарблоковских саобраћајница и комуналне инфраструктуре (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем)	800.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/	У току	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици 1) Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"; 2) Касапиновића и	- Прибављена грађевинска дозвола / 1), 2) и 3) Уговорена је израда пројекта, застој у пројектовању због измене Урбанистичког плана	1), 2) и 3) Урбанистички план је планиран за јавни увид мај 2018., чим буду усвојене измене наставак израде пројекта.

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					комуналне послове	3) Браћа Јовановића 24		
	3.2.9 Заговарање принципа урбане културе, превенција и санирање неадекватне градње - Попис незаконито изграђених објеката (- Попис незаконитих објеката - Доношење решења о незаконитим објектима)	Нису планирана средства	/	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за инспекцијске послове, Комунална полиција	- Попис и легализација незаконито изграђених објеката	/ пописано 21.792 објекта; По Закону о планирању и изградњи издато је 99 Решења; По Закону о озакоњењу издато је 8.654 Решења	Наставља се у 2018. години, али се очекује умањење броја издатих Решења
3.3 Унапређење водоводно-канализационе мреже	3.3.1 Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта - Ревитализација бунара (Израда техничке спецификације за јавну набавку Склапање уговора са добављачем)	1.800.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	1.710.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на ревитализацији бунара	- Ревитализација 10 бунара Повећање капацитета изворишта за око 100 лит/сец / Завршено	Ови радови нису планирани у 2018. наредних година ће бити планирани
	Ликвидација напуштених бунара (Израда техничке спецификације за јавну набавку)	2.500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	3.555.512,00 / ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на ликвидацији бунара - Смањење	- Ликвидација 30 бунара / Завршено	Планиран наставак радова у 2018.

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Склапање уговора са добављачем)					вероватноће загађења изворишта		
	Израда и овера Елабората билансних резерви подземних вода (Наставак радова из 2016.године)	1.500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	385.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Израда и овера Елабората	- Исходовање потврде о резервама подземних вода	Сви планирани радови биће завршени у 2018.
	3.3.2. Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ (1) Санација објекта аерације, филтер и машинске сале (2) Набавка и уградња система за он-лине мерења мутноће воде на старом ППВ (3) Израда пројектно техничке документације за препумпавање воде од прања филтерских поља (1) Наставак радова из 2016.године (2) Израда техничке спецификације за јавну набавку	(1) 10.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација (2) 5.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација (3) 2.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	(1) 9.667.018,00 / ЈКП Водовод и канализација (2) 4.994.790,00 / ЈКП Водовод и канализација (3) 2.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	(1) Завршено (2) Завршено (3) Није започето	ЈКП Водовод и канализација	(1) Санирани објекти аерације, филтера и машинске сале Безбеднији и сигурнији рад ППВ (2) Набављена и монтирана опрема (3) Завршене активности на изради пројектно техничке документације	(1) Потписан Уговор са извођачем радова / Завршено (2) Потписан уговор са добављачем опреме / Завршено (3) Добијање одобрења за извођење радова	(3) Предвиђено пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018.

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Склапање уговора са добављачем (3) Одабир пројектанта)							
	3.3.3 Израда пројектно техничке документације за завршетак радова на изградњи водоводне инфраструктуре на територији Панчева (Наставак радова из 2016.године)	Више пројеката ЈКП Водовод и канализација	Више пројеката - дато у редовима испод	У зависности од пројекта	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова	Више пројеката - дато у редовима испод
	Изградња секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут (од доо "Кргола" до ПС Караула) - I фаза, (- Наставак радова из 2016.године на изради пројектно-техничке документације - Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем за извођење радова)	15.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	1.003.600,00	У припреми	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације - Завршетак радова на изградњи водоводне мреже	- Добијање одобрења за извођење радова - Изграђена водоводна мрежа - Прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу	Очекује се завршетак радова на изградњи за обе фазе пројекта, средствима града и Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Потписан Уговор о додели бесповратних

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
								средстава.
	Изградња водоводне мреже за насеље Стари Тамиш (Наставак радова из 2016.године)	16.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	820.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације - Завршетак радова на изградњи водоводне мреже	- Добијање одобрења за извођење радова - Изграђена водоводна мрежа - Прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу	Планиран завршетак радова у току 2018. Планирана вредност радова у 2018. износи 14.907.615,00
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Пелистерској- просек (- Одабир пројектанта)	500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Завршено	Целокупну пројектно техничку документацију завршило ЈКП Водовод и канализација сопственим људским ресурсима
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Охридској (- Одабир пројектанта)	1.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Завршено	Целокупну пројектно техничку документацију завршило ЈКП Водовод и канализација сопственим људским ресурсима

Програми/Мере	Активности/проекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку Динамо (- Одабир пројектанта)	500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	-Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	-Добијање одобрења за извођење радова	- Размотрити активност у 2019
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Скадарској (- Одабир пројектанта)	800.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Завршено	Целокупну пројектно техничку документацију завршило ЈКП Водовод и канализација сопственим људским ресурсима
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже дуж Баваништанског пута од Дома слепих до краја старог пута са просецима (- Одабир пројектанта)	800.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	-Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова	Целокупну пројектно техничку документацију завршава ЈКП Водовод и канализација сопственим људским ресурсима
	Изградња водоводне мреже у блоку 210 (- Одабир	1.500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради	- Добијање одобрења за извођење радова	- Размотрити активност у 2019

Програми/Мере	Активности/проекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	пројектанта - Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем за извођење радова)					пројектно-техничке документације		
	3.3.4 Прикључење на градску водоводну мрежу за насељена места Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ, Б.Н. Село и реконструкција водоводних мрежа у Глогоњу, Б.Н. Селу и Долову - Изградња магистралног водовода за насељена места Јабука и Глогоњ (- Наставак радова из 2016.године)	1.098.913,76 ЕУР / КФВ Програм	622.899,17 ЕУР / КФВ Програм	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изградњи водоводне мреже	- Изграђен магистрални водовод - Прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу / Завршено	Радови започети 2016. су у потпуности завршени.
	3.3.5 Изградња ППОВ за територију града Панчева (град и насељена места)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и	- У планској документацији су одређене локације - Израђена пројектно-техничка	/ Није започето	Преиспитати 2019

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					стамбено-комуналне послове	документација		
	3.3.6 Завршетак изградње канализационе мреже на територији града према Плану капиталних инвестиција и инфраструктурног опремања града Панчева (- Реализација појединачних пројеката)	Средства планирана у оквиру појединачних пројеката	Више пројеката - дато у редовима испод	У зависности од пројекта	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Повећање процента покривености града Панчева канализационом мрежом	- Дужина новоизграђене канализационе мреже годишње - Број нових прикључака годишње	Више пројеката - дато у редовима испод
	Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип –стамбено пословни део (- Склапање уговора са извођачем радова)	750.000,00 ЕУР / КФВ Програм	784.124,14 ЕУР / КФВ Програм	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изградњи фекалне канализације	- Изграђена канализациона мрежа - Прикључење будућих корисника на градску канализациону мрежу / Завршено	
	Измештање потисног вода за ФЦС1 у улици Моше Пијаде (- Наставак радова из 2016.године на изради пројектно -техничке документације -	20.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	18.798.969,00 / ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно -техничке документације - Потисни вод ФЦС 1	- Добијање одобрења за извођење радова - Замена дела старе мреже новом / Завршено	

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)					измештен са приватних парцела на јавне површине		
	- Измештање фекалне канализације у улици Радничкој	5.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	4.660.299,98 / ЈКП Водовод и канализација	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације - Завршетак радова на изградњи	- Измештање уличне мреже са приватних парцела на јавне површине - Прикључење будућих корисника на градску канализациону мрежу / Завршено	
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Пелистерској- просек (- Одабир пројектанта)	1.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Завршено	Целокупну пројектно техничку документацију завршава ЈКП Водовод и канализација сопственим људским ресурсима
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у блоку Динамо	1.200.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Није започето	- Размотрити активност у 2019

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	(- Одабир пројектанта)							
	Израда пројектно техничке документације за изградњу секундарне канализационе мреже дуж Новосељанског пута (- Одабир пројектанта)	3.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова	Сви планирани радови биће завршени у 2018.
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже дуж дела улице Шарпланинске (- Одабир пројектанта)	2.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова	Сви планирани радови биће завршени у 2018.
	Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Баваништански пут – просек код старог бувљака (- Одабир пројектанта)	800.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Није започето	Оставити у плану за 2018.

Програми/Мере	Активности/проекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Козарачкој -старој (- Одабир пројектанта)	2.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације	- Добијање одобрења за извођење радова / Није започето	Оставити у плану за 2018.
	Изградња канализационе мреже у блоку 210 (- Одабир пројектанта - Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са добављачем за извођење радова)	4.500.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	Није започето	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације - Завршетак радова на изградњи канализационе мреже	- Добијање одобрења за извођење радова - Изграђена канализациона мрежа - Прикључење будућих корисника на градску канализациону мрежу / Није започето	- Размотрити активност у 2019
	Замена дела бетонског колектора фекалне канализације 110/60 у улици Моше Пијаде (- Израда пројектно-техничке документације - Израда техничке спецификације за	20.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	0,00	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршене активности на изради пројектно-техничке документације - Завршетак радова на замени дела бетонског колектора	- Добијање одобрења за извођење радова - Замена дела старе мреже новом	Предвиђено планом пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018.

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)							
	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)	19.016.800,00 / Покрајински секретаријат за пољопривреду 4.754.200,00 / Град Панчево 4.754.200,00 / ЈКП Водовод и канализација	23.466.706,80 / Град Панчево и АП Војводина	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршени радови на изградњи канализационе мреже у улици Маршала Тита, улици Христијана Карпоша од шахта 129 до шахта 150 и улици Лоле Рибара од шахта 128 до шахта 115	- Обезбеђен канализациони прикључак за 142 домаћинства / Завршено	- Размотрити потребу за наставком активности у 2019
	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Иваново у Панчеву (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)	19.422.400,00 / Покрајински секретаријат за пољопривреду 4.855.600,00 / Град Панчево 4.855.600,00 / ЈКП Водовод и канализација	23.976.315,00 / Град Панчево и АП Војводина	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	- Завршени радови на изградњи канализационе мреже у улицама 29. новембра, Рибарска и пролетерска	- Обезбеђен канализациони прикључак за 84 домаћинства / Завршено	- Размотрити потребу за наставком активности у 2019
	3.3.8 Фазна изградња поташишког колектора са црпном станицом	234.000.000,00 / Град Панчево	31.138.702,75	У току	ЈКП Водовод и канализација	- Завршетак радова на изградњи II фазе	- Прикључење Северне индустријске зоне и будућих	Наставак радова предвидети и у 2018.

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	- I фаза (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)						корисника на градску канализациону мрежу	
	3.3.9 Израда пројектно- техничке документације за унапређење система атмосферске канализације на територији Панчева (1) Израда генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево (2) Израда техничке спецификације за јавну набавку (3) Склапање уговора са добављачем за извођење радова (- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)	(1) 5.000.000,00 / Град Панчево (2) 4.000.000,00 / ЈКП Водовод и канализација	(1) 4.600.000,00 / Град Панчево (2) 0,00 / ЈКП Водовод и канализација	(1) Завршено (2) У току	ЈКП Водовод и канализација	(1) Завршен пројекат (2) Завршетак радова	(1) Изградња будуће мреже атмосферске канализације / Завршено (2) Повећање капацитета КЦС за 70 лит/сец	(2) Предвиђено планом пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018.
	Изградња и одржавање система атмосферске канализације у Панчеву	(1) 5.500.000,00 (2) 4.903.214,00 (3)		1) Завршено 2) У току 3) У току	МЗ и ЈКП насељених места	1. Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана	1) Завршено 2) Урађена пројектно техничка документација	2) Почетак радова у 2018 3) Завршетак техничке документације

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	(- Израда техничке спецификације за јавну набавку - Склапање уговора са извођачем радова)	1.500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.				Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације 2. Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 3. Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	3) Започета израда техничке документације	
	3.3.11 Одржавање система за одбрану од поплава на територији града (1) Набавка пумпи/агрегата (2) Завршетак ситуационог центра (- Спровођење поступка јавне набавке)	(1) 2.000.000,00 (2) 1.500.000,00 Буџет града Панчева за 2017.	(1) 2.000.000,00 (2) 1.500.000,00 Буџет града Панчева за 2017.	Завршено	Штаб за ванредне ситуације, Служба за заједничке послове, Водопривредно предузеће Тамиш-Дунав	- Унапређење капацитета града Панчева за одбрану од поплава - Благовремено прикупљање, обрада и прослеђивање података надлежним	- Број набављених пумпи/агрегата - Опремљен ситуациони центар (прикупљање, обрада и прослеђивање података о ванредним ситуацијама)	Активност се наставља и у 2018 години са истим износима

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	- Закључивање уговора са одабраним добављачем)					службама	надлежним органима) / набављене пумпе и потребна опрема за ситуациони центар	
3.4 Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја	3.4.1 Спровођење мера унапређења јавног саобраћаја према Средњорочној и дугорочној стратегији развоја ЈКП АТП 2017-2027 - Куповина половних аутобуса (- Спровођење поступка јавне набавке - Закључивање уговора са одабраним добављачем)	67.000.000,00 / Буџет града Панчева за 2017. 13.399.934,00 АТП	66.996.444,00 динара	Завршено	ЈКП АТП, Агенција за саобраћај	- Обновљен возни парк кроз повећање броја аутобуса новије производње у возном парку ЈКП АТП тј. смањење просечне старости возила	- Број набављених половних аутобуса - 2017. године набавком 10 половних возила на компримовани природни гас наставили смо обнову возног парка која је започета 2016. године, смањили трошкове горива и одржавања, а такође смо и допринели постизању вишег нивоа безбедности саобраћаја и заштите животне средине, у циљу додатног унапређења квалитета наших	Активност је завршена и није потребно понављати у 2018. години

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
							услуга и очувања поверења корисника	
	3.4.2 Изградња и обнова аутобуских стајалишта према Студији саобраћаја на територији града Панчева	Нису планирана средства	/	У току	Агенција за саобраћај, АТП, ГУ, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције	- Уређење стајалишта на територији града Панчева	- Уређено више стајалишта у оквиру радова реконструкције улица	Наставак радова на уређењу стајалишта кроз реконструкцију улица
	Спровођење мера из програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја (1) Унапређење саобраћајне инфраструктуре (2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања (3) Превентивно-промотивне активности (4) Израда пројеката (- Доношење и усвајање Програма коришћења средстава	15.589.300,00 / Буџет града Панчева за 2017. годину (средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје)		1) Завршено 2) Завршено 3) Завршено 4) Завршено	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Агенција за саобраћај, ЈКП Хигијена	(1) побољшање саобраћајне инфраструктуре (кроз техничку регулацију саобраћаја по решењима Агенције за саобраћај и постављањем и апликовањем одговарајућих средстава, материјала и уређаја) (2) унапређено знање школске и предшколске деце о саобраћају и основним правилима	(1) означени пешачки прелази ретрорефлектујућим маркерима, број издатих решења Агенције за саобраћај о техничкој регулацији саобраћаја, осветљени пешачки прелази специјалном ЛЕД расветом, број постављених детектора брзине кретања возила, број постављених саобраћајних знакова у хоризонталној равни	Континуална активност

Програми/Мере	Активности/пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на територији града Панчева)					саобраћаја (3) формирање исправних ставова учесника у саобраћају и усвајање норми безбедног понашања у саобраћају (4) израђени пројекти	(2) број ђака који су прошли обуку и едукацију на саобраћајном полигону, број ђака првака опремљених саобраћајним букварима и светлорефлектујућим прслуцима (3) број пројеката и кампања намењених унапређењу безбедности учесника у саобраћају (4) број и локација школа обухваћених пројектима обележавања зона школа, број и врста осталих пројеката из области саобраћаја	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
4.1 Планирање и подршка развоју пољопривреде	4.1.2 Доношење годишњих АП руралног развоја	Нису планирана средства	/	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Усвојен акциони план за 2017. годину - донета одлука ГВ - формиран тим	Донет Програм руралног развоја за 2017. годину / завршено	Активност је репетитивна, треба је поновити у 2018. години
	4.1.3 Промоције задругарства и удруживања - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – подршка ОЦД (- Доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2017. годину)	500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Подршка пољопривредним удружењима	- Број одржаних инфо дана, основане задруге и удружења / Није реализована	Ова активност се не реализује посебно али је у вези са 4.1.5 конкурсом за удружења - Као самосталну меру у смислу задругарства размотрити у 2020
	4.1.5 Конкурс за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере - Јавни позив (- Доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике	4.000.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	Буџет града Панчева за 2017. годину: Програмска активност: Мере подршке руралном развоју 0101-0002, 4.000.000,00	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Подршка пољопривредним удружењима	- Број конкурса, број корисника средстава- Донет Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	Овај конкурс се реализује сваке године и планира се за 2018 годину.

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	руралног развоја за град Панчево за 2017. годину)						за град Панчево за 2017. годину, закључено 25 Уговора о су/финансирању пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2017. годину	
	4.1.8 Израда годишњих програма „зелене тезге“	Нису планирана средстава	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој		/ Није започето	Овај програм се не реализује већ две године и није у плану за 2018 годину Размотрити меру у 2020
4.2 Програм и заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	4.2.1 Израда планова комасације за Долово, Качарево, Иваново и спровођење постојећих планова комасације (У току је измена програма комасације К.О. Глогоњ (град Панчево) 336.000,00 динара)	550.300,00 / Буџет града Панчева за 2017.	Буџет града Панчева за 2017. годину: 336.000,00 динара	У току	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Комисија за комасацију	Реализација комасације у К.О. Глогоњ након добијања сагласности на измену програма комасације у К.О. Глогоњ	На седници Скупштине града Панчева одржаној 27.12.2017. године донета је Одлука о доношењу измене програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево), на коју је добијена сагласност	У одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину за реализацију програма комасације к.о. Глогоњ (град Панчево), обезбеђена су средства у износу од 25.414.131 динара. Дакле, у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
							Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 20.11.2017. године.	години се ради реализација плана за Глогоњ и измена постојећих планова комасације Долово, Качарево, Иваново
	4.2.2 Утврђивање квалитета земљишта и израда педолошке карте (- Спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор са добављачем)	1.500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Израђене педолошке карте према приоритетима	/ Није започето	Новац је преусмерен на друге програме. Није реализовани и није планирано у 2018 години - Преиспитати потребу у 2020
	4.2.3 Унапређење транспарентности у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и процедуре закупа (- Благовремена израда програма и добијање сагласности - Процедура закупа је транспарентна)	Нису потребна средства	/	Завршено	Комисија за закуп државног пољопривредног земљишта и Комисија за израду програма, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Израђена јасна упутства о поступку закупа пољопривредног земљишта - Информације су благовремено доступне свим заинтересованим лицима/субјектима	Број одржаних јавних скупова и презентација, број примедби / Процедура закупа је обављена транспарентно и благовремено. Сви потенцијални понуђачи и заинтересоване	Транспарентност је унапређена, а са том праксом се наставља у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
							странке обавештење и информације о спровођењу лицитације могле су да нађу на сајту града Панчева, као и на огласним таблама МЗ.	
	4.2.4 Унапређивање рада пољоочуварске службе (- Поступак јавне набавке и склапање уговора са добављачем)	25.000.000,00 динара за нову набавку ангажовања пољоочуварске службе Буџет града Панчева за 2017.	Буџет града Панчева за 2017. годину: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, 2017 потрошено 3.460.492,00	У току	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Обезбеђена средства за рад пољоочуварске службе - Број пољоочувара - Број решених предмета годишње	- Број извештаја пољоочуварске службе - Обезбеђена услуга пољоочуварске службе током целе године Спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор о набавци услуге ангажовања пољоочуварске службе са „G4S Secure Solutions“ д.о.о. Београд	Активност се понавља сваке године
4.3 Унапређење пољоопри	4.3.1 Уређење атарских путева (- Поступак јавне набавке и склапање уговора са добављачем)	69.404.189,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/ Реализација уговора је у 2018. Није било плаћања у 2017	У току	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција/Секрет	- Израда пројектно-техничке документације за атарске	Дужина уређених атарских путева у 2017. години Добијена	Сваке године град конкурише код Покрајине за средства и реализује

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
вредне инфраструктуре					аријат за инвестиције, МЗ насељених места	путеве - Решени имовинско правни односи - Планирана средства - Уређени атарски путеви према приоритетима	бесповратна средства за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години на конкурс који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Спроведена је јавна набавка и закључен уговор. Предмет јавне набавке је атарски пут на парцелама у к.о. Старчево и к.о. Иваново у дужини око 6,5км.	активност
	4.3.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града према пројекту (- Израда извођачког пројекта)	10.000.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	Буџет града Панчева за 2017. годину: ЈКП „Зеленило“ Панчево. Исплаћено 9.999.932,77 динара	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈКП Зеленило	- Израђен извођачки пројекат - Заступљено медоносно дрвеће	- Број нових садница Укупно засађено нових 5.593 садница у ветрозаштитним појасевима	У одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
								динара за Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП „Зеленило“
	4.3.3 Изградња и опремање отресишта	Нема планираних средстава	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, МЗ насељених места	- Израђена пројектно-техничка документација		Није рађено и не планира се за 2018 Размотрити потребу у 2020
	4.3.5 Одржавање каналске мреже према оперативном плану (- Решени имовинско-правни односи (експрописано земљиште) - Планирана средства и број спроведених интервенција, изграђених пропуста и	30.000.000,00 / Покрајински секретаријат за пољопривреду	Буџет града Панчева за 2017. годину: 30.000.000,00	У току	ЈКП Водовод и канализација, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције	- Извршена санација каналске мреже према плану - Уклањање биљне вегетације у каналској мрежи	Годишњи извештај о стању каналске мреже Добијена подстицајна средства за радове на уређењу каналске мреже у функцији	У одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину обезбеђена су средства у износу од 30.000.000,00 динара за уређење каналске мреже

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	прелаза)						одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години на конкурс Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Укупна вредност уговора је 63.733.000,00 динара (град 30.000.000,00 динара, Секретаријат 33.733.000,00 динара) Дужина каналске мреже по елаборату за који су добијена средства је 379.136,00 м.	у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.
	4.3.6 Привремено ограђивање сметлишта у насељеним местима	Нису планирана средства	/	Није започето	МЗ и ЈКП насељених места	- Извршено ограђивање сметлишта	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 - Размотрити потребу у 2020
4.4 Програм	4.4.1 Подршка за контролу квалитета, сертификацију,	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој,	- Обезбеђена средства за подршку	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
и едукација и акције	маркетинг производа и могућност извоза пољопривредних производа				Секретаријат за привреду и економски развој	контроли квалитета, сертификацији, маркетингу производа - Спорведен јавни конкурс и закључени уговори		- Размотрити потребу у 2020
	4.4.2 Годишњи програми едукације пољопривредних произвођача	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој	- Одржане едукације на теме од значаја за пољопривреднике	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 - Размотрити потребу у 2020
	4.4.3 Едукације о домаћим и страним изворима финансирања и изради предлога пројеката	Нису планирана средства	/	У току	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој	- Одржане едукације о домаћим и страним изворима финансирања	Слаги су људи из ПољоУдружења на семинаре	Поновити у 2018
	4.4.4 Организација акције са грађанима и ОЦД „Недеље борбе против амброзије“ на целој територији града	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило, Секретаријат за заштиту животне средине, МЗ и ЈКП насељених	- Организоване 2 акције „Недеља борбе против амброзије“ - Укључене школе, еколошке ОЦД,	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 - Размотрити потребу у 2020

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					места	удружења пољопривредних произвођача, заинтересовани грађани, Институт „Тамиш“		
	4.4.5 Промоција изградње компосишта у пољопривредним газдинствима	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Одржане промоције	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 - Размотрити потребу у 2020
	4.4.6 Информатор за пољопривредна, привредна, ловачка и друга удружења	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за заштиту животне средине	- Израђен информатор и дистрибуиран удружењима	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 -Размотрити потребу у 2020
	4.4.7 Јавне презентације годишњих програма и резултата рада на унапређивању пољопривредне инфраструктуре	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције	- Одржане јавне презентације на којима су представљени резултати рада на унапређењу пољопривредне инфраструктуре	/ Није започето	Није рађено и не планира се за 2018 - Размотрити потребу у 2020

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
5.1 Планирање и анализа	5.1.2 Мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке	- Обавезе из претходне године			Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	(1) Урађена мерења	- Закључени и реализовани уговори	Потребно је наставити са активностима током 2018.
	(1) Програм систематског мерења буке, са аутоматским мерењем саобраћаја	(1) 3.333.333	(1) Буџет 0	(1) Није започето		(2) Урађена мерења		
	(2) Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш ,Дунав, поњавица, Качарево)	(2) 2.000.000	(2) Буџет 1.523.100,00	(2) Завршено		(3) Урађена мерења		
	(3) Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијезометара по потреби	(3) 3.000.000	(3) Буџет 1.164.000,00	(3) У току		(4) Урађена мерења		
	(4) Додатна мерења квалитета ваздуха	(4) 2.249.023	(4) Буџет 1.984.031	(4) У току		(5) Урађена мерења		
	(5) Мониторинг полена	(5) 1.800.000	(5) Буџет 1.646.070,00	(5) У току		(6) Прикупљени валидни резултати		
(6) Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха	(6) 5.000.000 / Буџет града за 2017.	(6) Буџет 1.977.600	(6) Завршено					

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	5.1.3 Испитивање присуства дуготрајних органских загађујућих материја у земљишту (- Контрола квалитета земљишта)	3.000.000,00 / Буџет града за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, преко овлашћених организација, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Извршене анализе земљишта	- Закључен и реализован уговор / Није започето	- Размотрити потребу у 2020
	5.1.5 Вођење и ажурирање локалног регистра загађивања животне средине	Средства нису потребна	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине	- Ажуран локални регистар	Поднет извештај надлежном министарству	- Активност је континуирана, треба је наставити у 2018. години
5.2 Унапређење материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта	5.2.2 Смањење аерозагађења пореклом од јавног саобраћаја (- Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП "АТП Панчево" (на 4 аутобуса))	0,00 / Нису планирана средства	/	Није започето	Град, АТП, Агенција за саобраћај	- Уграђен систем потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП	- Број аутобуса са уграђеним системом потрошње / Није започето	- Размотрити потребу у 2020
	5.2.3 Израда пројектне документације за ремедијацију загађених локација (- Пројекти санације и рекултивације сметлишта – израда техничке документације)	10.000.000 / Буџет града за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине	- Урађени пројекти	- Број урађених пројеката - Закључен и реализован уговор / Није започето	- Размотрити потребу у 2020

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
5.3 Повећање зелених површина	5.3.2 Израда пројекта шумљавања некавалитетног земљишта у јавној својини	Нису планирана средства	/	Није започето	Агенција за имовину, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам	- Израђем пројекат шумљавања некавалитетног земљишта у јавној својини	/ Није започето	- Размотрити потребу у 2020
	5.3.3 Реализација пројекта шумљавања	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам	- Повећање шумских површина	/ Није започето	Размотрити потребу у 2020
	5.3.4 Ревитализација заштитног зеленог појаса у Тополи (Подизање заштитног појаса у Тополи и Војловици)	2.000.000 / (збирно са 5.3.5) Буџет града за 2017.	Буџет 3.988.897	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	- Реализован пројекат и извршена ревитализација зеленог појаса	- Број нових садница / 450	
	5.3.5 Повећање зелених површина у оквиру грађевинске зоне у граду и селима	1.500.000 Буџет града за 2017. обавезе из претходне године	Буџет 1.500.000	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП	- Реализован пројекат и извршена ревитализација зеленог појаса	- Број нових садница / 1430	Континуална активност

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈКП Зеленило, ЈКП и МЗ насељених места			
5.4 Унапређење стања заштите природних добара на територији града Панчева	5.4.1 Санација и ревитализација Парка природе Поњавица, према пројекту (I фаза) - Годишњи програм управљања парка природе „Поњавица“ за 2017. (- Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста - Стварање услова за функционисање теренске службе)	12.000.000,00 / Буџет града за 2017. 3.000.000,00 / ЈКП Зеленило	Буџет 11.652.714	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈКП Зеленило	- Израђен елаборат дигиталног оболежевања подручја - Теренска служба је у функцији - Подигнут шумски заштитни појас - Извршено делимично уклањање барске вегетације	- Унапређено стање парка природе „Поњавица“ по свим кључним критеријумима	Наставља се у 2018. години
5.5 Заштита од буке	5.5.2 Израда стратешке карте буке за град Панчево	Нису предвиђена средства	/	Није започето	Министарство - није више у надлежности ЈЛС	- Израђена стратешка карта	/ Није започето	Размотрити потребу у 2020

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
6.1 Затварање старе градске депоније	6.1.3 Санација и рекултивација старе депоније (- Израда пројекта за Санацију и рекултивацију)	10.000.000 / Буџет града за 2017.	На позицији је остало 1.876.000 динара за израду Претходне студије оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе депоније	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Испуњени претходни услови о обухвату и власничким односима или сагласностима и расписивање набавке за израду прој.-тех. документације	/ У 2017. је припреман Пројектни задатак за покретање ЈН Претходне студије оправданости и надлежном покрајинском органу послат План прилагођавања постројења за Стару депонију	Израда документације за одабир и реализацију технологије затварања Старе депоније. Планирана средства у буџету града за 2018.
6.2 Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима	6.2.1 Израда пројектно-техничке документације за санацију депонија у насељеним местима (Глогоњ, Качарево, Б. Брестовац, Омољица)	Нису предвиђена средства	/	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП насељених места	- Добијене сагласности министарства за пројекте санација депонија у Качареву и Омољицу	За Качарево и Омољицу добијена сагласност министарства	Глогоњ и Б. Брестовац није започето. Планирати у 2018
	6.2.2 Санација и рекултивација депонија у насељеним местима	Нису предвиђена средства	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП насељених места	- Извршена санација и рекултивација	Извршена санација и рекултивација депоније на пољопривредном земљишту у Банатском Новом Селу / Није	Размотрити у 2019

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
							започето	
6.3 Пуштање у рад регионалне депоније	<p>6.3.1 Наставак радова на изградњи регионалне депоније (прва фаза) (Потребно обезбедити средства за Пројектно техничку документацију измене пројекта I А фазе и интеграције са I Б фазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функционалну целину-ПРВА ФАЗА</p> <p>Потребно обезбедити средства за извођење потребних радова и пружање услуга за претходну ставку)</p>	<p>14.500.00 / Буџет града за 2017.</p> <p>Донација/фонд за фазну реализацију од 10 до 35 милиона дин</p>	/	Није започето	<p>ЈКП Хигијена, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове , Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине</p> <p>ЈКП Хигијена, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и жс</p>	<p>- Обезбеђена потребна средства и спроведене процедуре јавних набавки</p> <p>- Обезбеђена потребна средства и спроведене процедуре јавних набавки</p>	<p>- Израђена потребна пројектно-техничка документација, прхваћена од надлежних органа и спремна за реализацију набавки услуга и добара</p> <p>- Реализација набавки услуга и добара</p> <p>/ Није започето</p>	- Размотрити у 2019
	6.3.2 Проширење комплекса регионалне депоније	Нису предвиђена средства	/	Није започето	Агенција за имовину, ЈКП Хигијена, Јавни правобранилац, Секретаријат за урбанизам,	- Потребно обезбедити средства и решити имовинско правне односе	/ Није започето	- Размотрити у 2019

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Планирана средства и спроведена експропријација		
	6.3.3 Реконструкција приступног пута за регионалну депонију према пројекту (- Спроведена експропријација - Извршена реконструкција приступног пута)	65.000.000,00 / Буџет за 2017.	/	Није започето	Агенција за имовину, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам	- Израђен пројекат и по њему изграђен приступни пут са инфраструктуром и путним појасом од Доловачког пута до Нове депоније	- Планирана средства и спроведена експропријација земљишта - Завршена израда пројекта и реконструкција приступног пута / Није започето	Потребно је да се Заврши експропријација земљишта, пројекат и по њему да се изгради приступни пут са инфраструктуром и путним појасом од Доловачког пута до Нове депоније у 2019
	6.3.4 Подизање и одржавање заштитног појаса око Нове депоније - Занављање садница и 2. фаза озелењавања у обухвату Нове депоније (- Извршена замена угинулих садница - Реализована 2. фаза озелењавања)	2.170.000 дин за 2. фазу и око 1.100.000,00 / Донација	Ребалансом буџета града 8.124.000 је преусмерено за ЈКП „Хигијена“ -инвестициона улагања Изградња заштитних бедема друге етаже I-а фазе тела Нове депоније.	У току	ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило	- Реализовано занављање – замена угинулих садница и 2. фаза озелењавања Нове депоније	- Број нових садница Нису набављане нове саднице, урађене припремне радње	Потребно занављање око 220 угинулих садница 1. фазе и реализација 2. фазе подизања ветрозаштитног појаса око Нове депоније у 2019

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
6.4 Унапређење система управљања отпадом	6.4.1 Стварање услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима - Израда пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места за бетонске платое за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима, са извођењем (Одређивње локација, обезбеђена средства из буџета)	3.000.000,00 Буџет за 2017. - процена око 4.500.000 дин. Недостајућа средства за опремање	/	Није започето	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена, МЗ насељених места	- Изграђено и опремљено 9 платоа	- Грађани доносе на плато и у посуде издвојен отпад који се не одлаже у контејнере /Није започето	Не постоји позиција у буџету града за 2018. - Преиспитати потребу у 2020
	6.4.8 Едукације и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини 1. Екопедија 2. Реализација пројекта: Уређење и изградња 12 „Зелених острва“ на територији града Панчева	1. 150.000,00 / едукација Екопедија 2. 1.760.000,00	Реализовано средствима Буџета у току 2017.-е, а део средстава пребачен у 2018.-у	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	1. Израђен и дистрибуиран часопис Екопедија - Организована едукација 2. - Изграђено и опремљено 12 „зелених острва“ - у 2017 Изведено 11 (једанаест)	2. Грађани доносе на плато и у посуде издвојен отпад који се не одлаже у контејнере Завршава се у 2018.изградња – ограђивање и табле за Зелена острва. Недостаје део опреме-посуда за	Наставак у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						„зелених острва“ и остало је још једно за реализацију у 2018.-ој (у сарадњи са Регионалним центром за таленте)	отпад за изграђена Зелена острва	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
7.1 Развој локалне енергетске политике	7.1.1 Израда студије о могућностима коришћења ОИЕ на територији града Панчева (- Прибављање недостајућих средстава)	0,00 / Буџет за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам и ЈП ГСА	- Прибављена средства за израду студије - пројекта о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољци	/ Није започето	Нису планирана средства за 2018. годину Размотрити у 2019. години

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						- Срповедена јавна набавка и закључен уговор са одабраним добављачем		
	7.1.2 Обезбеђивање подстицајних мера за енергетске уштеде и коришћење ОИЕ у приватном сектору	Нису планирана средства	/	Није започето	Град, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Грејање, ЈП ГСА	- Спроведен јавних конкурс за доделу подстицаја	/ Није започето	Нису планирана средства за 2018годину
	Реализација прекограничног пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“ (- Закључен уговор за реконструкцију Хале спорта)	22.930.336 РСД ИПА Град Панчево АП Војводина	671.338,83 ИПА Град Панчево АП Војводина	У току	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈКП Младост, Секретаријат за заштиту животне средине	- Реализована прва година пројекта у складу са планираним активностима	- Позитивни извештаји контроле	Завршетак пројекта у 2018
	7.1.3 Промоција значаја ефикасног коришћења енергије и примера добре праксе ОИЕ - „Значај ефикасног коришћења енергије и примери добре праксе ОИЕ“ у оквиру пројекте	Средства су обухваћена у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“	/	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП	- Одржане промоције и представљени примери добре праксе	- Број учесника 100 Промоција на конференцији у оквиру “Недеља енергије”	Поновити у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	„Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“ (- Организована уводна конференција пројекта)				Урбанизам, ЈКП Младост, Секретаријат за заштиту животне средине			
7.2 Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене	7.2.1 Израда пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката (- Прибављање недостајућих средстава)	0,00 / Буџет за 2017.	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП, ЈКП, школе, вртићи...	- Прибављена средства за израду елабората енергетске ефикасности са пратећом пројектном документацијом и енергетским пасошима за јавне објекте	/ Није започето	Нису планирана средства за 2018.годину
	7.2.2 Суфинансирање реализације пројеката унапређења ЕЕ објеката јавне намене Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву (- Информисање потенцијалних	1.150.000,00 Буџет за 2017. (650.000,00 - јавна и јавно комунална предузећа и 500.000,00 школе)	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, школе	- Извршена енергетска санација 2 објекта (замена столарије, санација крова, изолација спољних зидова...)	- Смањење потрошње електричне енергије и енергената (ЈКП Комбрест-замена столарије, ЈКП БНС-санација крова, ОШ Ђура Јакшић-замена столарије и ОШ 4.октобар -замена	Планирана средства за 2018 у износу од 1.300.000,00 (МЗ 300.000,00, ЈП и ЈКП 500.000,00 и школе 500.000,00)

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	корисника о расположивим средствима)						столарије	
	7.2.3 Промоција принципа зелене градње	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП ГСА	- Одржана једна јавна промоција	/ Није започето	- Размотрити активност у 2020
	7.2.4 Спровођење мера уштеде ел. енергије у систему јавне расвете (- Прибављање недостајућих средстава)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за заштиту животне средине	- Прибављена средства за израду техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у систему јавне расвете	/ Није започето	- Размотрити активност у 2018 путем ЈПП

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
8.1 Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу	Израда ППР – планова генералне регулације (- Кораци дефинисани Законом)	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	У 2017 години, планира се завршетак и усвајање: 1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” 2. Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево	У 2017. години предузеће је радило на изради 5 планова Генералне регулације и 3 стратешке процене. Од укупног броја планираних планских докумената, током 2017. године није донет ни један План генералне регулације. Израђена је једна стратешка процена, а завршетак друге две се очекује у првој половини 2018. године.	Активности се настављају у 2018 години: Израда ППР (Стратешке процене су саставни делови планских докумената): 1. План генералне регулације Целина 8 - Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” 2. Измена плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево. 3.Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
								<p>(Целина3) у Панчеву</p> <p>Активности у 2018.год. (није се радило у 2017):</p> <p>4. Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 4а Караула са Јабучким путем и 4б Скробара у насељеном месту Панчево</p> <p>5. Измене и допуне Плана генералне регулације Целина5 Кудељарац и Новосељански пут иза Надела</p> <p>6. Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 10 Панчево</p> <p>Напомена: Није донета Одлука о изради плана</p>

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Израда ПДР – планова детаљне регулације (- Кораци дефинисани Законом)	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	У 2017 години, планира се завршетак и усвајање: 1. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу 2. План детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву 3. План детаљне регулације за подручје Северне Индустијско-производне зоне 4. План детаљне регулације за комплекс ФСХ „Јабука“ и Скробаре у Панчеву 5. Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса централног терминала система	Предузеће је радило и на изради 7 Планова детаљне регулације. У 2017. години израђено је 6 Планова детаљне регулације, и у току је израда још једног плана чија се доношење планира у 2018. години	<u>Активност се наставља у 2018. години</u> Израда ПДР (Стратешке процене су саставни делови планских докумената): 1. План детаљне регулације за блок 87 (Комунална зона) у Банатском Новом Селу 2. План детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву (план из 2009.год.) 3. План детаљне регулације подручја храстове шуме -површине специјалне намене у КО Долово 4. Измена и допуна плана детаљне регулације Градски стадион у Панчеву (Зона 2.15.)

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
						<p>продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева („Гранснафта“)</p> <p>6. Измена плана детаљне регулације „Греснифелд 1“</p> <p>7. План детаљне регулације за двоструки 110КВ далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у Долову</p> <p>8. План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову</p>		<p>5. Измена и допуна плана детаљне регулације Тесла Панчево</p> <p>6. План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево</p> <p>7. План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево</p> <p>Активност у 2018 години (није се радило у 2017):</p> <p>8.Измена и допуна плана детаљне регулације Мали Рит</p> <p>9.План детаљне регулације Лучког подручја</p> <p>Напомена: Није донета Одлука о изради плана</p> <p>10.План детаљне регулације дела привредне радне зоне блок 118 у</p>

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
								Јабуци 11.План детаљне регулације комплекса Месер-Техногас Панчево
	8.1.9 ПДР проширење локације Регионалне депоније (- Нису планиране активности)	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- План је усвојен 2015. године		Није у плану за 2018 годину, размотрити 2020
	8.1.10 ПДР Институт Јосиф Панчић (- Нису планиране активности)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Донета скупштинска одлука о изради плана	Није донета одлука о изради плана / Није започето	Није у плану за 2018 годину, размотрити 2020
	8.1.12 ПДР Обилазница око Панчева (- Нису планиране активности)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Агенција за саобраћај	- Донета скупштинска одлука о изради плана	Није донета одлука о изради плана / Није започето	Није у плану за 2018 годину, размотрити 2020

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	8.1.13 ПДР Далековод 11 кВ за Трафостаницу 6 (- Нису планиране активности)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Донета скупштинска одлука о изради плана	Није донета одлука о изради плана / Није започето	Није у плану за 2018 годину, размотрити 2020
	8.1.15 ПДР Зона заштитног зеленила (блок 143,142 и 61) (- Нису планиране активности)	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	- Донета скупштинска одлука о изради плана	Није донета одлука о изради плана/ Није започето	Није у плану за 2018 годину, размотрити 2020
	8.1.18 Израда просторног плана подручја посебне намене „Поњавица“	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за заштиту животне средине	- Израђен план (Израда плана додељена Покрајинском заводу за урбанизам)	- Израда плана додељена Покрајинском заводу за урбанизам	

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	8.1.20 Израда техно-економских анализа у оквиру израде планске документације	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за заштиту животне средине	- Годишње планирање средстава	/ Није започето	Размотрити потребу у 2020
8.2 Веће укључивање јавности у процесу израде планова	8.2.1 Унапређење јавног увида у нацрте планова и учешћа грађана у процес израде (- Прилагођавање начина презентације заинтересованим лицима)	Нису планирана средства	/	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам	- Нацрти планова су доступни и разумљиви широј јавности	/ унапређивање јавних увида	ЈП Урбанизам учествује у активностима које организује и које су у надлежности Секретаријата
	8.2.2 Промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Спровођење јавних конкурса - Прибављање иновативних решења	Припремне активности	Активности се настављају у 2018
8.3 Коришћење савремених знања	8.3.1 Унапређење ГИС (- Примена ГИС компатибилних алата током израде планова)	Нису планирана средства	/	У току	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП	- Више података је доступно у ГИС-у града Панчева		ЈП Урбанизам учествује у активностима које организује и које су у надлежности Секретаријата

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активност и / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
и алата у изради планске документације					Дирекција/ЈП Урбанизам, Радна група за ГИС			- наставља се у 2018
	8.3.2 Размена знања о примени стандарда у изради планске документације и градње (- Организовање окупљања стручњака задужених за израду планске документације)	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Дирекција/ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Комисија за планове	- Унапређење планске документације		Активности се настављају

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
9.1 Унапређење становања и запошљавања	9.1.1 Изградња социјалних станова у насељу Хиподром	Нису планирана средства	/	У припреми	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-	- Урађен главни пројекат		Наставља се у 2018. - Добијање локацијских услова и пројектовање

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
друштвено осетљивих група					комуналне послове, ГСА, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције Центар за социјални рад			
	9.1.3 Решавање проблема становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ГСА, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Центар за социјални рад	- Донета Одлука Скупштине - Формиран струч. тим - Припремљена методологија и урађена социо-економска анализа становништва насеља		Преиспитати 2019
	9.1.4 Увођење пилот програма социјалног предузетништва	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду и економски развој	- Расписан конкурс - Потписано мин. 10 уговора		Убацити у план 2018
9.2 Идентификација социјални	9.2.1 Израда базе података о социјалној структури становништва	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар		Није започето	РРА ЈБ планира да изradi демографску

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
о угрожен их породица и појединаца						за социјални рад		студију Јужног Баната
9.3 Унапређивање остваривања и заштите људских права	9.3.1 Едукације против трговине људима и кршења људских права (- Организација манифестације)	160.928,68 / Буџет града за 2017.	160.928,68	Завршено	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад, цивилни сектор	- Одржана манифестација - Светски дан борбе против трговине људима - Одржан дечји сајам превенције трговине људима	- Број посетилаца	Континуирана активност

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
10.1 Подизање ефикасности	10.1.1 Модернизација опреме и процеса рада јавних служби – Градска управа (- Закључење уговора са	3.000.000,00 набавка нових таблета 2.700.000,00 набавка		У току	Градска управа	- Стандардизовање процедура и процеса	/ Набавка 70 нових таблета за одборнике у Скупштини града Панчева	Наставља се у 2018. години

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
ости у раду и јавност рада	добављачем)	рач.опреме 850.000,00 набавка антивирус програма 2.500.000,00 набавка лиценци за софтвер / Буџет града за 2017.				рада - Електронски систем за праћење предмета - Набавка савремене опреме за рад	- Набавка нових рачунара и опреме - Набавка лиценци	
	10.1.2 Увођење обједињене наплате комуналних услуга на целој територији града	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за финансије, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП, ЈКП и ЈКП и МЗ насељених места		/ Није започето	Преиспитати потребу 2020. године
	10.1.4 Успостављање система за праћење, управљање и мерење учинка службеника (- Одржавање обуке за оцењиваче и контролоре у поступку оцењивања службеника -Утврђивање радних циљева за сваког службеника за 2017 годину - Спровођење поступка	Нису планирана средства	/	У току	Градска управа	- Обучени оцењивачи и контролори у поступку оцењивања - Утврђени радни циљеви за сваког службеника за 2017. годину - Спроведен поступак оцењивања	- Припремљени материјали за обуку, број оцењивача и контрола који су прошли обуку - Донета решења којим се утврђује оцена за сваког службеника за 2017. годину у складу са законом и уредбом	Наставља се са унапређењем овог процеса у 2018

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	оцењивања у складу са законом и уредбом)					службеника	- Достављени обрасци којим се утврђују радни циљеви за сваког службеника - Достављени извештаји о оцењивању за сваког службеника / Додатне обуке за оцењиваче о поступку попуњавања Извештаја о оцењивању	
	10.1.5 Доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених (- Креирање посебног програма стручног усавршавања службеника у складу са законом)	500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	Реализована су сва планирана средства	Завршено	Градска управа	- Реализоване активности предвиђене посебним програмом стручног усавршавања службеника	- Обзиром да је каснила законска регулатива, посебан програм за 2017. годину није донет, већ се стручно усавршавање реализовало на досадашњи начин. Урађено је ново испитивање образовних потреба службеника, а за потребе Посебног програма за 2018. годину.	Активност је континуирана

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	10.1.7 Редовно информисање грађана о раду јавних служби – Градска управа (- Активност је континуирана)	674.720,00 оглашавање у локалном листу 618.362,00 оглашавање у дневном листу / Буџет града за 2017.		У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Годишњи програми и извештаји садрже сегмент о информисању грађана и односима са јавношћу - Унапређивање интернет презентације града и јавних предузећа, билтени	- Информатор се редовно ажурира - Информације се редовно објављују на званичном сајту града Панчева - Информације се редовно достављају локалним медијима	Континуирана активност
	10.1.8 Повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма	Нису планирана средства	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Повећан број услуга доступан свим категоријама корисника		Активност је континуирана
	10.1.9 Увођење outsourcing принципа за специфичне експертске и consulting услуге (- Израда Стратегије комуникације - Припрема предлога пројеката)	1.754.400,00 447.000,00 Буџет за 2017.	1.754.400,00 150.000,00	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Израђена и усвојена Стратегија комуникације града Панчева - Припремљена 2 предлога пројекта уз подршку одабраних консултаната	- Унапређене процедуре рада у Градској управи - Одобрена средства за реализацију пројеката	Активност је континуирана

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
10.2 Стратешко, пројектно, програмско планирање и анализа реализације	10.2.2 Доношење Стратегије комуникације града Панчева 2017-2020 (- Активно учешће и допринос свих заинтересованих страна)	1.754.400,00 / Буџет града Панчева за 2017. годину	1.754.400,00	Завршено	Кабинет градоначелника, стручне службе ГУ	- Израђена и усвојена Стратегија	- Предвиђене активности које доприносе већој ефикасности и међусобној сарадњи свих органа града -Усвојена стратегија	Није потребно поновити
	10.2.5 Доношење годишњих планова сарадње са братимљеним градовима - Сарадња Панчева и Карансебеша у циљу обележавања партнерства уз учешће Историјског архива (- Обележавање 230 година од оснивања Панчево-Карансебеш - Сарадња стручњака Историјског архива из Панчева и Карансебеша)	/	/	Није започето	Кабинет градоначелника, стручне службе ГУ	- Организована изложба уз представнике званичника Панчево и Карансебеш	- Број посетилаца изложбе	Преиспитати 2020
	10.2.6 Реализација интерсекторских развојних пројеката (- Припрема интерсекторских пројеката - Обезбеђивање пратеће документације)	Према буџету пројеката	Према буџету пројеката	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Прибављена средства за реализацију интерсекторских пројеката	- Два интерсекторска пројекта одобрена за финансирање из екстерних извора	Наставља се у 2018. години

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	10.2.7 Успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката (- Благовремено укључивање тимова надлежних за имплементацију)	Нису потребна средства	/	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Дефинисан мониторинг и извештавање - Инструменти за праћење и анализу укључени у обрасце извештаја о раду	- Упостављени инструменти праћења за Стратегију развоја града Панчева и за План капиталних инвестиција	Континуирана активност
10.3 Унапређивање локалних и других прописа	10.3.1 Преиспитивање и усаглашавање локалних прописа (- Редовно интерсекторско информисање организационих јединица)	Нису потребна средства	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Локални прописи редовно се усклађују са законима, уредбама и примерима добре праксе	- Број донетих одлука годишње	Наставља се у 2018
	10.3.2 Делегирање локалних иницијатива преко покрајинских одборника и републичких посланика (- Редовни састанци доносиоца одлука и покрајинских и републичких посланика)	Нису потребна средства	/	У току	Органи града, РРА Јужни Банат	- Припремљене и делегиране иницијативе		Наставља се у 2018
10.4 Управљање имовином	10.4.1 Израда плана експропријације земљишта	Нису потребна средства	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне	- Донета одлука Градског већа - Формиран Тим - Израда нацрта	/ Није реализована	Размотрити 2020

Програм и/ Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства/извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
м града					послове, ЈП Урбанизам, Агениција за имовину, ЈП ГСА	плана		
	10.4.3 Развијање централизованог управљања имовином Града	Нису потребна средства	/	У току	Агениција за имовину, ЈП ГСА	- Редовно ажурирање базе имовине		Континуална активност

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
11.1 Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља	11.1.1 Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној документацији	6.150.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.		У току	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Завод за заштиту споменика културе	- Уређење дворишта око железничке амбуланте	/ припремне радње и тражење суфинансирања	Наставља се у току 2018. године
	11.1.2 Реконструкција улица у приобаљу	Нису планирана средства	/	У припреми	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и	- Уређен Кеј Радоја Дакића - Уређени нови		Наставља се у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
					стамбено-комуналне послове	пешачки прилази Тамишу		
	11.1.3 Реконструкција Народног музеја (фазно) - Израда техничке документације (- Завршетак техничке документације за фазну реконструкцију и прибављена грађевинска дозвола)	3.219.600,00 / Буџет града Панчева за 2017.	/	У припреми	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Градско веће, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Народног музеја, Завод за заштиту споменика културе	- Град и Народног музеја аплицирали на минимум једном конкурс за средства за реконструкцију	/ Урађене припремне радње	Наставља се у 2018. години
	11.1.4 Реконструкција Вајфертове пиваре (фазно)	Нису планирана средства	/	Није започето	Градско веће, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Градска управа, Завод за заштиту споменика културе	- Решени имовинско-правни односи са актуелним закупцем пословног простора	/ Није започето	Преиспитати 2020. године
	11.1.5 Реконструкција Црвеног магацина према студији изводљивости (фазно) - Израда техничке документације (- Завршетак техничке документације за фазну реконструкцију и	Буџет града Панчева за 2017. Нису планирана средства	/	У припреми	Градско веће, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, Градска управа, Завод за заштиту споменика културе	- Град уз подршку ЈП Дирекције/ Секретаријат а за инвестиције аплицирао на минимум једном конкурс за	/ Није завршена пројектно техничка документација	Наставља се у 2019

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	прибављена грађевинска дозвола)					средства за реконструкцију		
	11.1.6 Доношење одлуке о коришћењу приобаља (- Израђен нацрт одлуке и одређене зоне коришћења реке Тамиш)	Нису потребна средства	/	У току	Секретаријат за урбанизам грађевинске и стамбено-комуналне послове, Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој, ЈКП Водовод и канализација, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам	- Донета Одлука - Јавност је упозната са новим правилима уређења реке Тамиш	- Донета Скупштинска Одлука - Надлежни органи дали предходну сагласност	Наставља се у 2018
	11.1.7 Адаптација објекта који користи удружење риболоваца Марко Кулић	Нису планирана средства	/	Није започето	ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена, ТОП, ЈКП Зеленило	- Осмишљен туристички садржај	/ Није започето	Преиспитати потребу 2020
	11.1.8 Изградња пасареле/ висећег моста	Нису планирана средства	/	Није започето	Градско веће, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције, ЈКП ВиК, Градска управа	- Утврђена локација - Израђена техничка документација	/ Није започето	Преиспитати 2020
	11.1.9 Обнова Светионика на ушћу Тамиша у Дунав и	4.900.000,00 / Министарство културе и		Завршено	Завод за заштиту споменика културе	- Завршетак радова на санацији	- Извршен технички преглед од стране Завода	

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	изградња пешачко-бициклистичке стазе до Светионика - Извођење радова на обалоутврди левог светионика (- Санација обалоутврде)	информисања (чека се званична информација)				обалоутврде левог светионика (чиме се завршава укупан пројекат)	за заштиту споменика културе у Панчеву	
	11.1.10 Коришћење приобаља реке Тамиш за спортско-рекреативне, туристичке и културне садржаје - Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе кроз пројекат партиципативно буџетирање за 2017. годину (- Осмишљавање концепта о активирању Градске шуме - Припрема и спорвођење јавне набавке)	Буџет града Панчева за 2017. 5.000.000,00	/	У припреми	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, ТОП, установе културе	- Израђена пројектно-техничка документација	- Прибављена грађевинска дозвола и потребне сагласности	Размотрити у 2019
11.2 Унапређење	11.2.1 Акциони план развоја туризма 2016-2020 - Израда Програма	Нису планирана средства	/	У току	Регионална развојна агенција Јужни Банат, ЈЛС Јужног Банат, ТО свих ЈЛС Јужног Банат	- Израђен и усвојен Програм	- Креирани развојни пројекти од значаја за туристички	Наставља се у 2018

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
туристичке понуде	развоја туризма Јужног Баната 2018-2025. (- Формирање Тима и укључивање свих ЈЛС Јужног Баната - Израда нацрта Програма на основу локалних стратегија и других импута)						развој Јужног Баната / Тим за подношење захтева за категоризацију туристичког места	
	11.2.3 Унапређивање привредних туристичких манифестација (- Подршка ТОП-а у реализацији манифестација - Презентација манифестација Панчева (сајмови, Календар манифестација за 2017.) - Организација манифестације Дани вајфера)	573.000,00 / Буџет града Панчева за 2017. 2.000.000,00 / Дани Вајферта Буџет града Панчева за 2017. 700.000,00 / Сопствени приходи	2.599.000,00 110.000,00	Завршено	ТОП, Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Одржане све планиране манифестације - Манифестације Панчева представљене на сајмовима/реlevantним скуповима у Србији	- Повећање броја посетилаца	Континуална активност
	11.2.4 Изградња музеја Неолитске културе у Старчеву - Израда ПДР-а Зоне археолошког парка (- МЗ Старчево прибавила катастарско-топографску подлогу)	50.000,00 МЗ Старчево Буџет града Панчева за 2017.		Није започето	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Завод за заштиту споменика културе, МЗ Старчево	- Израђен нацрт ППД-а Зоне археолошког парка	- Одржан јавни увид	Преиспитати 2020

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	11.2.5 Изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици (- Изградња дрвених осматрачница - Уређење пунктова за потребе презентације природног добра)	Буџет града Панчева за 2017. већ обухваћено у 5.4.1		У току	ГУ, ТОП, установе културе	- Изграђене осматрачнице за чуварску службу и посетиоце - Постављен парковски мобилијар	- Број нових клупа - Број нови осматрачница / одређен нови управљач	Увести ЈКП Зеленило као носиоца активности у 2018
	11.2.6 Изградња пешачко-бициклистичких стаза (- Спровођење поступка јавне набавке - Закључење уговора са одабраним добављачем)	10.000.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.		У припреми	ГУ, РРА Јужни Банат, ЈП Дирекција/Секретаријат за инвестиције,ТОП	- Изграђена пешачка стаза од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - Постављена заштитна пешачка ограда на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације	- Изграђено нових м пешачко-бициклистичких стаза	РЦР Банат је израдио елаборат за цео Јужни Банат.

Програми / Мере	Активности/ пројекти (Кључни кораци)	Планирана средства / извори финансирања у 2017.	Реализована средства /извори финансирања у 2017.	Статус активности / пројекта	Носиоци	Очекивани резултат	Индикатори остварених резултата / Реализација индикатора	Напомене за 2018. и даље планирање
	Партиципативно буџетирање - набавка туристичког пловила и неопходне опреме (- Закључење уговора са дабраним добављачем за завршне радове пре туристичке сезоне)	500.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.	4.860.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом	Завршено	Секретаријат за привреду, ТОП, Агнција за јавне набавке	- Спроведени завршни радови: уградња приступне платформе између носача мотора, уградња ушки за теглење пловила напред/назад и ушки за дизање пловила, фарбање и брендирање катамарана	- Катамаран је спреман за употребу као туристичко пвило - 4.860.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом - Катамаран је стављен у функцију	Редовна употреба катамарана у 2018
	Повећање функционалности понтона на реци Тамиш (- Обезбјеђивање недостајућих средстава - Спровођење поступка јавне набавке и закључење уговора са добављачем)	600.000,00 / Буџет града Панчева за 2017.		У току	Секретаријат за привреду, Секретаријат за јавне службе	- Спроведени потребни радови на одржавању понтона - Прибављене све дозволе и сагласности - Одређен управљач понтона	- Добијена употребна дозвола	-Наставља се у 2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-14/2018-39
Панчево, 19. 6. 2018.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 19. 6. 2018. године, разматрало је Извештај о реализацији Акционог плана за 2017. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о реализацији Акционог плана за 2017. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, чији је текст утврдио Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020.

Закључак доставити: Тиму за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 путем Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријату за заштиту животне средине, Секретаријату за јавне службе и социјална питања и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
Саша Павлов

