

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
2019. ГОДИНУ**



Панчево, мај 2020. године

САДРЖАЈ:

- Увод	стр. 3
- Полазни основ	стр. 3
- Методологија извештавања	стр. 4
- Извештај о реализацији мера по приоритетима	стр. 5
- Закључци	стр. 13
- Препоруке и напомене за наредни период	стр. 13
- Табеларни приказ реализације Акционог плана за 2019.г.	стр. 16
• СП 1: Унапређивање пословног амбијента	стр. 16
• СП 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања	стр. 23
• СП 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града	стр. 26
• СП 4: Унапређивање пољ. производње и атарске инфраструктуре	стр. 43
• СП 5: Побољшање квалитета животне средине	стр. 46
• СП 6: Развој одрживог система управљања отпадом	стр. 50
• СП 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије	стр. 52
• СП 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова	стр. 54
• СП 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група	стр. 59
• СП 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС	стр. 61
• СП 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда	стр. 66

Увод

Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.

Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за праћење имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2019. години, с тим да је структура тима задржана како је планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.

Полазни основ

Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-14/2019-36 од 11.6.2019. године усвојило је Акциони план за имплементацију Стратегије развоја за 2019. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку. Акциони план није ревидиран у периоду важења због кратких временских рокова и из разлога што су промене настајале на нивоу активности/пројеката, а не на нивоу циљева и мера. У ситуацијама када се указала потреба за уношењем нове активности односно пројекта, већ утврђеним циљевима по потреби су у извештају додаване активности/пројекти за које је Тим проценио да су допринеле већ утврђеном циљу.

Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2019. Годину

Број приоритета	Број мера	Број активности
Стратешки приоритет 1	3	7
Стратешки приоритет 2	2	3
Стратешки приоритет 3	4	25
Стратешки приоритет 4	4	13
Стратешки приоритет 5	4	6
Стратешки приоритет 6	2	6
Стратешки приоритет 7	2	4
Стратешки приоритет 8	3	6
Стратешки приоритет 9	2	2
Стратешки приоритет 10	4	15
Стратешки приоритет 11	2	6
Укупно	32	93

У току 2019. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе одређене промене, као што је:

- Закон о планском систему РС
- Уредба о методологији за израду средњорочних планова
- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о заштити од пожара
- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину: 86/2019 и 89/2019

Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:

- Локални акциони план запошљавања ЛАПЗ 2019
- Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023
- План опремања грађевинског земљишта за 2019. годину
- Програм отуђења грађевинског земљишта за 2019. годину

Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије град и Акционог плана за 2019. годину су:

- Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
- Стратегија комуникације града Панчева 2017-2020,
- Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027,
- Програм заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града Панчева за 2019.годину,
- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2019.годину.
- Акциони план за унапређење образовања на територији града Панчева 2018-2020
- План капиталних инвестиција 2018-2020
- Програм енергетске ефикасности града Панчева 2018-2020
- Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Панчева 2019-2023

Методологија извештавања

Чланови Тима за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 добили су инструкције, обавештени су о каналима комуникације, усаглашен је временски оквир и обим појединачних задужења у току извештавања. Чланови Тима за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 консултовали су се са идентификованим носиоцима активности и доставили податке за табеларни извештај о реализацији Акционог плана за 2019. годину. Запослени у Одељењу за подршку пројектима, у оквиру својих капацитета и надлежности, проверавали су, допуњавали, консолидовали и обрадили ове податке.

Ради ефикаснијег праћења резултата имплементације по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, припремљен је, као и 2018. године, сажети текстуални извештај о степену реализације мера и активности. У табеларном прилогу дат је детаљнији статус реализације активности, планирања/реализована финансијска средства, ниво оствареног резултата, индикатори оствареног резултата и напомене за наредни период.

Препорука дата 2018. године, да се током израде Извештаја о реализацији акционог плана за 2019. годину, у колони Напомена наведе референца на програмски буџет – пројекат, програм, индикатор - углавном није испоштована. Будући да се тек завршава при циклус трогодишњег програмског буџетирања, као и да су пратеће уредбе Закона о планском систему РС предвиделе будућу примену образаца који наводе везу са програмским буџетом, ова препорука ће се применити у наредном програмском периоду.

Извештај о реализацији мера по приоритетима

Чланови Тима за имплементацију дали су сагласност на обједињени наративни извештај и табеларни преглед о реализацији, који су затим упућени Градском већу града Панчева на усвајање.

У наставку следи сажети преглед реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за 2019. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној табели.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента

У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 3 мере тј. 7 активности, од којих је у припреми једна, 2 су у току, а 4 су завршене.

Мера: „Програм мера подршке за развој МСПП“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности, која су завршене.

Активности:

- Одржана су два састанка Привредног савета и одржана је обука за чланове на тему финансирања привредних друштава.
- У организацији РРАЈБ одржано је 5 информативно-промотивних догађаја за 90 представника МСПП, 15 полазника је прошло обуку за почетнике у пословању, постављено је 14 објава на сајтовима о доступним фондовима, 6 привредних субјеката је добило подршку за учешће на сајму Етно хране и 12 корисника савете у области маркетинга и помоћ при аплицирању.

Мера: Унапређење привлачења инвестиција:

У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих су 2 у току и 2 завршене.

Активности:

- Израђена је и усвојена Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023,
- Остварена је сарадња са НАЛЕД-ом (обуке и инфо дани), са РАВ-ом (наступ на ЕХРО REAL 2019 у Минхену), РАС-ом (одржани састанци са потенцијалним инвеститорима), као и презентација Развојног фонда Војводине у Панчеву.

У току 2019. године, 12 потенцијалних инвеститора било је заинтересовано за реализацију инвестиција у Панчеву, а реализоване су или је започета реализација следећих:

-Инвестиција „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“ је инвестиција која је 2018. године од стране Владе РС проглашена за инвестицију од посебног значаја за Републику Србију. Друштву „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“ град Панчево је јануара 2019. године издао употребну дозволу за објекте прве фазе и фабрика за производњу компоненти из области ауто индустрије је почела производњу у јуну 2019. године. Такође, издата је грађевинска дозвола и потврђена је пријава радова за 2. фазу инвестиције ZF у Северној индустријској зони. Реализацијом целокупног Инвестиционог пројекта ZFa у Панчеву ће бити отворено 1000 радних места у производњи мин 200 у Истраживачко развојном центру. **Закључно са 2019. годином ZF је запослио 500 радника.**

-Немачка компанија „Brose“ је августа 2019. године Градоначелнику града Панчева доставила „Писмо о намерама“ у вези са иницијативом да инвестициони пројекат за прозводњу компоненти из области аутоиндустрије реализује у Србији на локацији Северне пословне зоне 2 у Панчеву. Закључком Владе РС од 31.10.2019. године и ова инвестиција је проглашена за инвестицију од посебног значаја за Републику Србију. Инвестициони пројекат „Brose“ подразумева отварање мин 1100 радних места и изградњу Истраживачко развојног центра. Новембра 2019. године закључен је уговор о отуђењу преко 22 хектара грађевинског земљишта између Републичке дирекције за имовину и Бросеа, грађевинског земљишта у оквиру Северне пословне зоне 2 у Панчеву. Децембра 2019. године од стране Града је Бросеу издата грађевинска дозвола за припремне радове, а јануара 2020. грађевинска дозвола за реализацију прве фазе инвестиционог пројекта.

-Други инвестициони пројекат чија је реализација започета ове године је инвестиција компаније FIREFLY PRODUCTIONS која је, крајем јануара 2019. године, за потребе изградње филмског студија купила по тржишној цени парцелу у јавној својини града Панчева површине око 6 хектара, грађевинско земљиште на локацији у близини Хиподрома. Скупштини града Панчева је у септембру 2019. донела одлуку „Одређивање пројекта изградње филмског студија од значаја за град у вези са инвестицијом предузећа FIREFLY PRODUCTIONS“.

- Децембра 2019. године МК-Kliniken AG је упутио „Писмо о намерама“ градоначелнику града Панчева у вези са иницијативом да по тржишним условима прибави око 20 хектара грађевинског земљишта у Северној зони у Панчеву. Њихов инвестициони пројекат подразумева дизајнирање и развој специјализованих транспортних контејнера У овом циљу МК-Kliniken AG отворио је филијалу у Србији: NAVAL BOX-CAL-d.o.o. Beograd,

- На захтев привредника Град Панчево је као подршку за развој инвестиционих пројекта домаће привреде у сектору ММСП, у Северној пословно-индустријској зони формирао 6 малих парцела (површине од 0,5 – 1,5 хектара) које су и отуђене домаћим привредницима путем јавног надметања у јануару 2019. Године.

- Са Управом за слободне зоне, Министарства финансија РС и друштвом које управља Слободном зоном „Београд“, а на основу иницијатива немачких компанија „ZF“ и „Brose“, започети су разговори у циљу дефинисања свих корака - активности на реализацији Пројекта проширења слободне зоне „Београд“ на територију града Панчева.

- За 4 предлога ЈПП, објављен је јавни позив за изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре, донета је одлука о избору приватног партнера за систем јавног осветљења и закључена су 2 уговора - са добављачем услуга за пројекат за постројење за третман комуналног отпада и уговор са концесионаром за локлани линијкси превоз путника.

Мера: „Инфраструктурно опремање радних зона“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, с бројним подактивностима, која је у току.

Активност:

- Прибављена су од АПВ средства за израду техничке документације за кружни ток, усвојен је ПДР за проширење СИЗ на Север 2, припремљена је пројектно-техничка документација, исходована је дозвола за извођење радова за 2. фазу изградње фекалне канализације у СИЗ и закључен уговор с добављачем радова, а у току је и израда пројекта за одвођење вода са подручја Северне индустријске зоне у сарадњи са ЈП Воде Војводине. За изградњу тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони нису одобрена средства за које је аплицирано код АПВ.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у оквиру којих 3 активности, од којих су све 3 завршене.

Мера: „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“

У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.

Активности:

- Спроведена си 2 јавна позива за набавку машине и опреме за МСПП (закључено је 10 уговора).
- Одржана је манифестација „Новогодишњи базар“ као подршка старима занатома и домаћој радиности на којој је учествовало 187 излагача, и око 1500 посетилаца.

Мера: „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

-Кроз Јавне позиве Локалног акциони план за запошљавање за 2019. годину стварани су услови за смањење незапослености и реализовано је 7 мера:

- 34 лица обавило је стручну радну праксу код 27 послодаваца,
- 9 лица ангажовано је кроз јавне радове код 6 послодаваца,
- 48 студената обавило је студентску праксу код 25 послодаваца,
- 8 средњих школа је обновило ресурсе за практичну наставу,
- 23 новооснованих предузетника добило је финансијску и исто толико је добило књиговодствено/правну помоћ,
- 45 лица запослено је код 32 послодавца.

-Путем јавног позива обезбеђена је обука из пословног енглеског језика за 12 незапослених лица.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

У оквиру Стратешког приоритета 3, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у оквиру којих 25 активности (са бројним подактивностима), од којих су 4 нису започете, 4 су у припреми, 6 у току, а 11 је завршено.

Мера: „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

-На основу правовремене припреме приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова, потписано је 8 уговора о додели средстава.

Мера: „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“

Од 7 планираних активности 1 у припреми, 1 у току а 5 је завршено завршено.

Активности:

- У припреми је израда концептуалног решења за уређење градског језгра, прибављена је дозвола за 3. фазу уређења неолитског трга у Старчеву, прибављена је техничка контрола пројекта за пијачну надстрешницу у Јабуци, завршени су радови на уређењу простора око капеле у Банатском Новом Селу, изграђен је паркинг у Банатском Брестовцу и јавни градски тоалет је стављен у функцију. Такође је прибављена документација за уређење дворишта „Америчких зграда“ у улици Браће Јовановића. Донето је 52 решења о рушењу

бесправно изграђених објеката, 7 решења о забрани коришћења објеката, 18 решења о затварању градилишта и 499 решења о обустави о рушењу (поступак озакоњења).

Мера: „Унапређење водоводно-канализационе мреже“

Од 9 планираних активности, које су имале многобројне подактивности, три су у припреми, 3 је у току, а 3 су завршене.

Активности:

- Ликвидирано је 30 бунара, одобрен је елаборат билансних резерви подземних вода и исходовано је решење о одобрењу експлоатационог простора.
- Побољшан је процес прераде сирове воде унапређењем процеса секундарне аерације на НФ, у припреми је реконструкција коруба на филтерским пољима на СФ, набављени су пнеуматски актуатори и филтерске испуне, а припрема се пројектно техничка документација за препумпавање воде од прања филтера.
- У припреми је изградња водоводне мреже у Охридској, за Скадарску је исходовано одобрење за извођење радова, дуж Баваништанског пута се може прикључити на мрежу 90 нових прикључака, за насеље Скробара, мрежу у улици Боре Шипоша и мрежу у улици Доситеја Обрадовића до Луке Дунав су добијена одобрења за извођење радова.
- У току је израда пројектно техничке документације за водоводну мрежу у Долову.
- Исходовано је одобрење за извођење радова за изградњу канализационе мреже дуж Новосељанског пута, као и дуж дела улице Шарпланинска. За подручје „Хиподром“ исходовано је одобрење за извођење радова за изградњу водоводне и канализационе мреже. Замењено је 535 метара старе мреже фекалне канализације у улици Моше Пијаде и Карађорђевој.
- У припреми је пројектно техничка документација за део фекалне мреже у Северној индустријској зони и у насељу Караула.
- Изграђено је 1300м Потамишког колектора (фаза 2. и 3. у току).
- На мрежи атмосферске канализације повећај је капацитет КЦС за 70./с и исходовано је одобрење за извођење радова на изградњи атмосферске канализације на подручју „Хиподром“. У припреми је чишћење каналске мреже у градском грађевинском рејону.
- У погледу одбране од поплава, набављено је 7 пумпи и 1 дигитална сирена за систем за јавно узбуњивање и опремљен Ситуациони центар.

Мера: „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“

Од 8 планираних активности 4 нису започете, 2 су у току а 2 су завршене.

Активности:

- Пројекти Реконструкција улице Јосифа Маринковића, Реконструкција општинског пута ОП 5 Панчево-Долово – деоница 1, Реконструкција улице Цара Лазара нису започете из разлога што нису прибављена средства за њихову реализацију
- Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са техничким прегледом радова такође није започета
- Програм коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја реализован је само делимично: 1120 ђака је прошло обуку на саобраћајном полигону и опремљени су саобраћајним букварима и светлорефлектујућим прслуцима а организоване су и кампање намењених унапређењу безбедности учесника у саобраћају.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у оквиру којих 13 активности, од којих 3 нису започете, 2 су у припреми, 2 у току, а 6 је завршено.

Мера: „Планирање и подршка развоју пољопривреде“

У оквиру ове мере, планирано је 2 активности и обе су завршене.

Активности:

- Усвојен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, а спроведена су и 2 јавна конкурса путем којих је подржано 37 удружења грађана.

Мера: „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“

У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих је 1 није започета, 1 је у припреми, 2 нису започете.

Активности:

- Одржано је 9 јавних скупова поводом замупа државног пољопривредног земљишта,
- Пољочуварска служба је била у функцији-достављено је 12 извештаја о раду.

Мера: „Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“

У оквиру ове мере, планиране су 4 активности, од којих је једна у припреми, два у току а једна је завршена.

Активности:

- У припреми је процес уређења атарских путева.
- Засађено је 7.550 нових садница.
- Уређено је 297.442 м канала у 10 катастарских општина.
- Прикупљена је 71 тона отпада са сметлишта по атарима.

Мера: „Програми едукације и акције“

У оквиру ове мере планиране су 3 активности од којих две нису започета а једна је завршена.

Активности:

- 228 чланова пољопривредних удружења обезбеђене су бесплатне улазнице за сајамске програме.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у оквиру којих 6 активности: 1 није започета, 1 у току а 4 су завршене.

Мера: „Планирање и анализа“

У оквиру ове мере планиране су 3 активности, од којих једна није започета, једна је у току а једна је завршена.

Активности:

- У току је редован мониторинг квалитета воде, ваздуха и земљишта, као и мониторинг полена и буке.
- Систем за мониторинг ваздуха је редовно одржаван и вођен је локални регистар загађивача, доступан јавности.

Мера: „Унапређивање материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта“

У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је завршена.

Активност:

- Обезбеђена су подстицајна средства за 97 нових потрошача гаса као енергента за грејање.

Мера: „Повећање зелених површина“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

- Реализовно је планирано пошумљавање

Мера: „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.

Активност:

- Пет лиценцираних чувара контролисало је природно добро, продате су 92 дозволе за рекреативни риболов, завршена је реконструкција моста ка викенд насељу „Јабуков цвет“, извршено порибљавање Поњавице према резултатима мониторинга, посађено 275 стабала белог јасена.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у оквиру којих 6 активности, од којих 3 нису започете, 1 је у припреми, 1 у току, а 1 активност је завршена.

Мера: “Пуштање у рад регионалне депоније“

У оквиру ове мере планирано је 3 активности, којих 2 нису започете а једна је у припреми.

Активности:

- Извршена је експропријација земљишта ради израде техничке документације за приступни пут за регионалну депонију.

Мера: „Унапређење система управљања отпадом“

У оквиру ове мере планиране су 3 активности, од којих једна није започета, једна је у току а једна завршена.

Активности:

- Ангажовани су радници на сакупљању и сортирању секундарних сировина из отпада и повећан приход ЈКП „Хигијена“ од секундарних сировина.

- Издата су два броја часописа „Екопедија“ и едукативни материјал је дистрибуирани ученицима

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у оквиру којих 4 активности, од којих су 2 у току, а 2 су завршене.

Мера: „Развој локалне енергетске политике“

У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.

Активност:

- У оквиру ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“ организован је догађај “Зелени спорт” са око 100 учесника.

Мера: „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“

У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности, од којих су 2 у току, а једна је завршена.

Активности:

- У току су припремне активности за израду пројектно техничке документације за санацију јавних објеката.

- Завршени су пројекти енергетске санације 7 јавних објеката – 4 школе и 3 месне заједнице.

- У току је избор приватног партнера за ЈПП за систем јавног осветљења.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и урбанистичких планова

У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 3 мере и 6 активности, од којих су 5 у току а 1 је завршена.

Мера: „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која је у току.

Активности:

- У току је измена и допуна ГУП-а,
- У току је израда ППР за целину 4А, целину 5, целину 2, за насељено место Качарево, целину 11,
- У току је измена ПДР за Нову депонију, магистрални водовод Качарево - Банатско Ново Село, ПДР за изградњу два прикључка за далековод, а завршен је ПДР за подручје Северне индустријске зоне 2.

Мера: „Веће укључивање јавности у процес израде планова“

У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета.

Активност:

- Сви планови су пре усвајања стављани на јавни увид у складу са законом.

Мера: „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“

У оквиру ове мере, планиране су 1 активност која је у току.

Активност:

- Запослени ЈП Урбанизам учествовали су на 2 стручна скупа

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере и 2 активности, од којих је 1 у припреми а 1 завршена.

Мера: „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 у припреми, а 1 завршена.

Активности:

- У погледу изградње социјалних станова издата је грађевинска дозвола за комунално опремање на локацији „Хиподром“, за изградњу станова у улици Светозара Милетића, као и за израду техничке документације за изградњу 84 стамбене јединице.

Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“

У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена.

Активност:

- Путем Црвеног крста Панчево доржано је 26 радионица са 830 деце ради едукације против трговине људима и кршења људских права.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе

У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере и 15 активности од којих 1 није започета, 1 је у припреми, 7 су у току а 6 је завршених.

Мера: „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“

У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих су 5 завршене, а 1 није започета.

Активности:

- Преко портала е-управе корисницима је доступно 11 услуга, опремљеноје 6 шалтера са ПОС терминалима за плаћање за рад на којима је обучено 15 запослених.
- Утврђени су радни циљеви за 244 запослена, чији радни учинак се прати и оцењује квартално.
- Програм стричног усавршавања није ралализован, мада је један број запослених прошао обуке доступне преко Националне академије за јавну управу
- Јавност је редовно информисана о раду јавних служби путем Информатора о раду, на сајту града Панчева и путем друштвених мрежа.
- Структура сајта и главног менија сајта града усклађена је са Смерницама 5.0.
- Припремљен Извештај Центра за социјални рад о потребама становништва у насељеним местима за услугама социјалне заштите.
- Коришћен је принцип оутсорсинга у набавци консултантских и стручних услуга за израду стратешких докумената, услуга за припрему пројеката, услуге превођења и услуге лиценцираних лица.

Мера: „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“

У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности, од којих је 1 у пшреипреми, 1 у току, а 1 је завршена.

Активности:

- Одобрена су три интерсекторска пројекта за суфинансирање из екстерних извора финансирања, од којих два инфраструктурна.
- Три лица из градске управе на обуци упозната са новом законском регулативом у области развојног планирања.
- У току је пројекат подршке СКГО (већи број запослених обучен је за процес програмског и родног буџетирања).

Мера: „Унапређивање локалних и других прописа“

У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, обе су у току.

Активности:

- У току су активности преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима као и делегирање локалних иницијатива (Општа болница Панчево, Завод за јавно здравље Панчево, Апотеке Панчево).

Мера: „Управљање имовином града“

У оквиру ове мере предвиђено је 4 активност од којих су 3 у току а једна завршена.

Активности:

- У току је развијање централизованог управљања имовином Града – прибављена су акта за упис имовине и редовно се ажурира база имовине града Панчева.
- Отклоњене су примедбе из извештаја ДРИ у вези са евиденциом нефинансијске имовине.
- Спроведени су поступци експропријације 4 парцеле за приоритенте пројекте, а за 6 парцела поступак је у току.
- Закључени су споразуми о накнади са власницима парцела кроз које пролази планирани гасовод „Турски ток“.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда

У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере и 6 активности, од којих 3 није започето а 3 је завршено.

Мера: „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“

У оквиру ове мере предвиђено је 4 активности од којих 3 нису започета а једна је завршена.

Активности:

- Није започето уређење дворишта око Железничке амбуланте, реконструкција Мученичке

улице, нити реконструкција Народног музеја.

- У приобаљу реке Тамиш одржан је Дан Дунава са 20 учесника и око 400 посетилаца, а туристичке возње катамараном биле су реализоване 5 дана недељно током пловне сезоне.

Мера: „Унапређење туристичке понуде“

У оквиру ове мере предвиђено је 2 активности од којих су обе завршене.

Активности:

- Манифестације Дани Вајферта и Ногодишњи базар имају повећан број учесника и посетилаца (нпр. на Новогодишњем базару очествовало 187 излагача, а манифестацију је посетило око 1.500 посетилаца)
- Организована је „Мала школа ихтиологије“ и „Велика школа ихтиологије“, дистрибуиране су едукативне брошуре.

Закључци

Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму реализован, имајући у виду да је 83,9% активности спроведено, у току или у припреми. Примећује се унапређење у односу на претходне две године. За 16,1% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови за њихово започињање, што је процентуално мање него у 2017. и 2018. години.

Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су и у табеларном приказу имплементације који прати наративни извештај, а који је сачињен на основу достављених података различитих актера: стручних служби и тела, јавних и јавно комуналних предузећа, месних заједница, институција чији је оснивач град и сл.

Статус реализације активности

	Није започето	У припреми	У току	Завршено	Укупно
Број	15	10	26	42	93
%	16,1 %	10,7 %	28,0%	45,2 %	100%

Препоруке и напомене за наредни период

Имајући у виду новине и временске рокове из Закона о планском систему РС (који предвиђа обавезу ЈЛС да до 01.01.2021. године имају усвојене развојне планове за следећих седам година), сада је евидентно да извештај о реализацији активности и мера из АП за 2020. годину неће бити припремљен на исти начин и истом динамиком као претходни извештаји.

Ради пуне примене Закона о планском систему РС потребно је подизати капацитете доносилаца одлука и стручних служби за наредне кораке: за израду трогодишњих програма развоја ЈЛС који прате програмски буџети са пројекцијама за три године. У овом процесу очекује се значајна подршка од СКГО у смислу пружања смерница, препорука, примера добре праксе и обука.

Стратегије и акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шири од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима, реално увременити сваки корак, проценити ниво техничке и финансијске спремности за реализацију сваког корака и оза најважније активности образовати тимове за њихову реализацију. Показало се да добро планирање највише утиче на инфраструктурне пројекте и интерсекторске активности, те је потребно обезбедити што већу ефикасност у раду ових

Такође је потребно активно промовисати и заговарати најважније пројекте. Неке од најзахтевнијих активности моћи ће да се реализују једино уз финансијску подршку других извора финансирања, из средстава кредитног задужења или у оквиру пројеката од националног интереса, као што је опремање гринфилд зона. Нека решења захтевају што ефикасније информисање шире јавности, као што су то јавно-приватна партнерства. Неке друге активности такође зависе од обимних техничких и економских анализа, истраживања и претходних студија изводљивости, те је за њих кључно увременити све кораке, као што је изградња постројења за прераду отпадних вода. Већина овако значајних пројеката зависи од подршке републичких и покрајинских органа, као и предузећа и институција као што су развојне агенције, НАЛЕД, СКГО и сл., те је потребно заговарање њиховог значаја на свим нивоима одлучивања.

У наредном периоду посебну пажњу потребно је усмерити и ка одрживости активности које су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који доприносе унапређењу услуга које ЈЛС пружа грађанима и привреди, отварању нових радних места, услугама које су критеријуми регионалног сертификата о повољном пословном окружењу - BFC SEE и других стандарда, и активностима које одржавају имиџ града Панчева као примера добре праксе. На пример, да би се остварили врло добри ефекти у области подршке привреди, потребно је посебно појачати подршку МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености и висину примања, укључујући ту посебно подршку усклађивању програма образовања са потребама привреде за одређеним профилима радне снаге, дефинисање ланаца добављача за велике инвеститоре, профилисање субвенционисања МСПП сектора из буџета града и сл.

Након шест година праћења реализације стратешких циљева, евидентно је да је са следећим кровним стратешким документом могуће унапредити процес планирања и праћења/извештавања:

- смањити број приоритета на највише пет,
- утврдити развојну природу мера и активности,
- утврдити који већ дефинисани секторски приоритети највише доприносе кровним развојним циљевима, те их аутоматски пренети и у кровни план развоја града,
- уједначити колико је год могуће општост мера и активности,
- извршити ефикасну приоритетизацију активности односно утврдити категорију значаја/утицаја планираних активности/пројеката (пројекти великог, средњег или ниског утицаја),
- утврдити базне вредности индикатора у почетној години и очекиване вредности на крају стратешког периода на нивоу циљева, мера и активности,
- утврдити листу и израдити пројектне фише за 5 најприоритетнијих пројеката,
- осмислити што делотворнији начин праћења и извештавања,
- заговарати најважније пројекте на свим нивоима одлучивања,
- стандардизовани планове рада и извештаје о раду свих стејкхолдера који су носиоци активности од стратешког значаја.

Такође, очекује се да ће интегрални Извештај о анализи имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који ће бити припремљен уз подршку екстерних консултаната и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, садржати анализу активности које нису или су у врло малој мери реализоване, као и оних које су у највећој мери реализоване. Ова анализа ће идентификовати примере добре праксе, као и примере мање ефикасног или преамбициозног планирања. Очекује се и да консултанци на основу увида у начин рада у нашој локалној самоуправи дају и препоруке које ће методолошки унапредити и олакшати планирање, праћење и извештавање у наредном седмогодишњем периоду, и повећати одговорност према

процесу развојног планирања. Овај процес биће један од првих корака у припреми за израду новог дугорочног плана развоја за период 2020-2027.

Ризик од мање ефикасног планирања, имплементације и праћења развојног документа свакако се мора превазићи повећањем „власништва“ над овим свеобухватним и значајним процесом. Препорука институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за то административно-технички услови и образују тимови или организационе јединице које се баве стратешким планирањем и анализом, и да се искористе сви институционални ресурси у овом процесу.

У наставку:

-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019.г

Према достављеним подацима извештај саставила:

Татјана Медић, чланица Тима
за имплементацију Стратегије и
шеф Одељења за подршку
пројектима

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019.г.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП	1.1.2 Сарадња са пословном заједницом	Нису потребна средства	-	Завршен	Секретаријат за привреду и економски развој, Привредни савет	Да	- Одржана 2 састанка Привредног савета - Одржана 1 обука за чланове Привредног савета везано на тему финансирања привредних друштва, бизнис планова и студија изводљивости, продаја капитала и процена вредности капитала са 10 полазника	- Потребно је наставити праксу презентовања Нацрта буџета града Панчева за идућу годину члановима Привредног савета
	Подршка за развој инвестиционих пројекта домаће привреде из сектора ММСП у Северној пословној зони	-		Завршен		да	На захтев привредника Град Панчево је као подршку за развој инвестиционих пројекта домаће привреде у сектору ММСП, у Северној пословно- индустријској зони формирао 6 малих парцела (површине од 0,5 – 1,5 хектара) које су и отуђене домаћим привредницима путем јавног	Подршка у реализацији инвестиционих пројекта

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
							надметања у јануару 2019. године.	
	1.1.3 Промовисање концепта предузетништва и подизање нивоа предузетничке културе	У оквиру чланарине у РРАЈБ 2019	У оквиру чланарине у РРАЈБ 2019	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, РРАЈБ	Да	-Одржано 5 информативно- едукативна догађаја од стране РРАЈБ на којима је присуствовало око 90 представника МСПП - 15 полазника прошло обуку за почетнике у пословању - Постављено 14 објава на сајтовима РРАЈБ и Града Панчева о доступним фондовима - 6 привредних субјеката добило финансијску подршку за учешће на сајму Етно хране и пића - 12 корисника добило савете у области маркетинга и помоћ код пријава за доступне изворе финансирања од стране РРАЈБ	- Потребно је унапредити капацитете Секретаријата за привреду за програм COSME, како би овај програм био боље презентован представницима МСПП у Панчеву
1.2 Унапређење	1.2.2 Израда стратегије привлачења	1.425.557,00 / Буџет града	1.004.073,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за привреду и економски	Да	- Донета је одлука Скупштине града о усвајању Стратегије	Потребно је формирати Тим за имплемент.,

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
привлачења инвестиција	инвестиција	420.000,00 / АПВ	420.000,00 / АПВ		развој, Градска управа, РРАЈБ			израдити и донете АП за 2020
	1.2.4 Сарадња са институцијама НАЛЕД, СКГО, РАС, РРА Јужни Банат и др.	Чланарина за НАЛЕД 2.000.000 Чланарина у РРАЈБ 12.000.000 За сајмове: 2.800.000	Чланарина за НАЛЕД	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Градска управа	- Делимично - Да (заједнички наступи на сајмовима) - Да (заједнички састанци са инвеститорима)	- Реализовано један наступ са РАВ-ом на међународном сајму некретнина и инвестиција „EXPO REAL 2019“ у Минхену - Одржано више састанака са 12 потенцијалних инвеститора - Одржана једна презентација Развојног фонда Војводине у Панчеву	- У току је провера испуњености критеријума од стране сертификационе комисије
	- Увођење инвеститора у Северну индустријску зону – 2. фаза инвестиције ZF-a	70.727.142,42 / Буџет града	70.727.142,42 / Буџет града	У току	Град Панчево – Тим за израду Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом без накнаде, Секретаријат за привреду, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за	- Да	- Издата употребна дозвола за 1. Фазу - Издата грађевинска дозвола за 2. Фазу ZF током 2019. године запослио 500 лица.	Наставак активности у 2020. према планираној и уговореној динамици

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
					заштиту животне средине			
	- Увођење инвеститора у Северну индустријску зону 2. – „Brose“	-	-	У току	Влада РС, Град Панчево, Републичка дирекција за имовину, „Brose“, Секретаријат за привреду, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за заштиту животне средине	да	- Закључен Уговор о отуђењу грађевинског земљишта - Издати Локацијски услови за 1. Фазу - Издата грађевинска дозвола за припремне радове за 1. Фазу - Издата грађевинска дозвола и пријава радова за 1. фазу	Наставак активности у 2020. према планираној и уговореној динамици
	- Увођење инвеститора у Северну индустријску зону 1 – МК- Kliniken AG (NAVAL BOX- CAL-d.o.o. Beograd)	-	-	У току	Влада РС, Град Панчево, NAVAL BOX- CAL-d.o.o. Beograd, Комисија за отуђење грађевинског земљишта, Секретаријат за привреду, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за имовину, Секретаријат за финансије	да	Упућено Писмо о намерама градоначелнику децембра 2020.	Наставак активности у 2020. према планираној динамици

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
	- Увођење инвеститора на локацију у близини Хиподрома „FIREFLY PRODUCTIONS“			У току	Скупштина града Панчева, Комисија за отуђење грађевинског земљишта, Секретаријат за привреду, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за имовину, секретаријат за финансије	да	Отуђено грађевинско земљиште по тржишним условима за реализацију инвестиционог пројекта за изградњу филмског студија. Скупштини града Панчева у септембру 2019. донела одлуку „Одређивање пројекта изградње филмског студија од значаја за град у вези са инвестицијом предузећа FIREFLY PRODUCTIONS“.	Наставак активности у 2020. према планираној динамици
	1.2.5 Рационалније коришћење ресурса кроз јачање јавно-приватног партнерства 1. Пројекат ЈПП Изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре 2. Избор приватног	1. 2.844.000,00 / Буџет града 2. 1.688.662.981	1. 2.844.000,00 / Буџет града 2. 1.434.000,00 /	У току	Секретаријат за јавне набавке, Секретаријат за финансије, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за заштиту животне средине, ЈП Урбанизам, ЈКП Хигијена	1. Да 2. Делимично	1. Позив је објављен 30.12.2019. године 2. Донета одлука о избору најбоље понуде 3. Закључен уговор са изабраним добављачем 4. Закључен уговор са концесионаром	Потребно је наставити активности према планираној динамици за сваки пројекат

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
	<p>партнера за ЈПП за систем јавног осветљења</p> <p>3. Пројекат ЈПП за финансирање, изградњу, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног отпада на територији града Панчева</p> <p>4. Пројекат концесије јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице</p>	<p>,00 / Буџет града</p> <p>3. Није из Буџета града</p> <p>4. 588.000,00 / Буџет града</p>	<p>Буџет града</p> <p>3. Није из Буџета града</p> <p>4. 588.000,00 / Буџет града</p>			<p>3. Делимично</p> <p>4. Да</p>		
1.3 Инфраструктурно опремање	1.3.2 Фазно инфраструктурно опремање Северне			У припреми	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за привреду и	1. Делимично 2. Да 3. не 4. да	1. Прибављена средства за израду техничке документације за	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
радних зона	<p>индустријске зоне</p> <p>1. Изградња кружног тока – израда техничке документације</p> <p>2. Проширење зоне – Израда Плана детаљне регулације</p> <p>3. Изградња тротоара поред саобраћајница улица 7. Нова и Црепајски пут у СИЗ</p> <p>4. Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализационе мреже у Северној индустријској зони – II фаза</p> <p>5. Изградња фекалне канализационе мреже у Северној индустријској зони – II фаза</p>	<p>1. 1.000.000,00 / АПВ 250.000,00 / Буџет града</p> <p>2. 1.643.996,00 / Буџет града</p> <p>3. потребно је прибавити средства из других извора</p> <p>4. 1.000.000,00 / Буџет града</p> <p>5. 18.750.234,00 / Буџет града</p>	<p>1. Није реализовано/ АПВ и Буџет града</p> <p>2. Већ наведено у</p> <p>3. Током 2019. нису прибављена средства из других извора</p> <p>4. 1.000.000,00 / Буџет града</p> <p>5. 0,00</p>		<p>економски развој, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено- комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам</p>	<p>5. делимично 6. не</p>	<p>кружни ток</p> <p>2. Усвојен ПДР за проширење СИЗ</p> <p>3. -</p> <p>4. Прибављена дозвола за извођење радова</p> <p>5. Закључен уговор са изабраним добављачем</p> <p>6. Успостављена сарадња са ВДП Водама Војводине</p>	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
	6. Израда техничке документације за радове на каналима за потребе одвођења вода са подручја „Северне индустријске зоне“ у Панчеву	6. 3.300.000,00 / Буџет града	6. 0,00					

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
2.2 Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове	2.2.1 Увођење олакшица и подстицаја - Конкурс за набавку машина и опреме за МСПП сектор	7.000.000,00 / Буџет града	5.477.403,00 / Буџет града	Завршено	Градско веће, Надлежне организационе јединице ГУ	Да	- Објава на сајту о олакшицама - На 2 јавна позива пристигло 27 пријава - Закључено 10 уговора о додели средстава МСПП сектору	
	2.2.2 Подршка старим занатима и домаћој радиности - Новогодишњи базар	935.000,00 / Буџет града	935.000,00 / Буџет града 100.000,00 / АПВ -	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, ТОП	Да	- Учествовало 187 излагача - Манифестацију посетило око 1.500 посетилаца	- У 2020. години је потребно планирати већи буџет, имајући у виду да ће бити

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
			Пок.сек. за пољопривред у					организован 10. јубиларни базар, и да постоји интересовање да манifestација траје више дана
2.3 Стварање услова за за запошљавање технолошких вишкова и незапослених крз обуке за дефицитарна занимања	2.3.1 Ангажовање привредних друштава и образовних установа у циљу обуке технолошких вишкова и незапослених лица <u>- Реализација мере ЛАПЗ-а за 2019. годину:</u> 1. Стручна пракса 2. Јавни радови за категорије теже запошљивих лица 3. Студентска летња пракса 4. Унапређење конкурентности средњих	1. 6.000.000,00 2. 1.500.000,00 3. 1.000.000,00 4. 4.000.000,00 5. 4.000.000,00 6. 15.000.000,00 7. 10.000.000,00 8. 12.000.000,00	1. 6.000.000,00 2. 1.500.000,00 3. 954.786,00 4. 3.999.899,00 5. 3.170.000,00 6. 7. 0,00 8. 24.850.000,00	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Да	1) 34 лица обавило праксу код 27 послодаваца 2) 9 лица из категорије теже запошљивих лица је ангажовано на јавним радовима код 6 послодаваца 3) 48 студената обавило праксу код 25 послодаваца 4) 8 средњих школа добило средства за унапређење услова за извођење практичне наставе 5) 23 добило правно- финансијска помоћ у пословању 6) 23 новооснована предузетника добила средства 7) није реализована мера/средства су пренамењена на	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства /извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора у АП)	Напомене за даље планирање
	<p>школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе</p> <p>5. Правно-финансијско саветовање у пословању</p> <p>6. Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање</p> <p>7. НИС шанса</p> <p>8. Субвенције за отварање нових радних места</p> <p>- Бесплатна обука за похађање интензивног курса пословног енглеског језика за незапосл.лица</p>	500.000,00	414.000,00				<p>друге мере</p> <p>8) 45 лица запослено код 32 послодавца</p> <p>- 12 полазника завршило обуку</p>	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
3.1 Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре	3.1.2 Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних фондова	Према буџету пројеката	Према буџету пројеката	У току	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, СЛАП менаџери и координатор	- Да	- Потписано 8 уговора са донаторима	
3.2 Уређење објеката јавне намене и јавних простора	- Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра са техничком контролом	996.000,00 / Буџет града	0,00 / Буџет града	У припреми	Секретаријат за инвестиције	- Не	-	
	- Израда техничке документације уређења Трга Неолита III фаза у Старчеву са техничком контролом	468.000,00 / Буџет града	468.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за инвестиције	- Да	- Прибављена грађевинска дозвола	
	3.2.3 Уређење пијачних простора у свим насељеним местима	1.	1.	У току	Секретаријат за инвестиције	1. Да 2. Не (раскинут уговор са извођачем)	- Прибављен позитиван извештај стручног надзора над изведеним радовима за надстрешницу у Јабуци	2. За пројекат Пијаце у Глогоњу потребно је поново спровести

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	1. Пијаца у Јабучи - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице 2. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице	2.100.000,00 / Буџет града 2. 1.608.360,00 / Буџет града	2.100.000,00 / Буџет града 2. 0,00 / Буџет града					поступак јавне набавке у 2020. години
	3.2.5 Проширење гробаља у насељеним местима - БНС- Извођење радова на партерном уређењу простора око капеле на источном гробљу и узградња уличног паркинга	1.795.142,00 / Буџет града	1.795.142,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за инвестиције	- Да	- Прибављен позитиван извештај стручног надзора над изведеним радовима	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	3.2.6 Изградња јавне гараже и тоалета 1. Изградња паркинг у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу 2. Изградња јавног тоалета	1. 500.000,00 / Буџет града 2. 16.930.200,0 0 / Буџет града Средства ЈКП Хигијене за стручни надзор	1. 1.163.679,00/ кредит 2016 2. 16.975.594,00 / Буџет града и средства ЈКП Хигијена	Завршено	1. Секретаријат за инвестиције 2. ЈКП Хигијена	1. Да 2. - Да	1. - Прибављен позитиван извештај стручног надзора над изведеним радовима 2. - Јавни тоалет је у функцији	
	3.2.8 Изградња унутарблоковск их саобраћајница и комуналне инфраструктуре - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде	500.000,00 / Буџет града	500.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за инвестиције	- Да	- Прибављена грађевинска дозвола	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	3.2.9 Заговарање принципа урбане културе, превенција и санирање неадекватне градње	Нису планирана средства	-	Завршено	Секретаријат за инспекцијске посове	- Да	- Донето 52 решења о рушењу - Донето 7 решења о забрани коришћења објеката -Донето 18 решења о затварању градилишта -Донето 499 решења о обустави о рушењу (поступак озакоњења)	
3.3 Унапређење водоводно- канализационе мреже	3.3.1 Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта 1. Ликвидација напуштених бунара 2. Израда и овера Елабората билансних резерви подземних вода 3. Израда и овера Елабората билансних резерви подземних вода	1. 3.600.000/ ЈКП Водовод и канализација 2. 870.000/ ЈКП Водовод и канализација 3. 750.000/ ЈКП Водовод и канализација	1. 1.865.271,20/ ЈКП Водовод и канализација 2. 870.000/ ЈКП Водовод и канализација 3. 0,00	Завршено	ЈКП Водовод и канализација	1. Да 2. Да 3. Не	1. - Ликвидирано 30 бунара 2. - Добијено Решење АП о овери билансних резерви подземних вода 3. -	Наставак планираних активности

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	3.3.2. Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ 1. Увођење процеса секундарне аерације на НФ 2. Реконструкција коруба на филтерским пољима са заменом испуне на СФ 3. Набавка пнеуматских актуатора са извршним органом за цевну галерију 4. Реализација пројекта препумпавања воде од прања филтера - 1 фаза, са чишћењем таложника	1. 6.000.000/ ЈКП Водовод и канализација 2. 20.000.000/ ЈКП Водовод и канализација 3. 2.000.000/ ЈКП Водовод и канализација 4. 7.000.000/ ЈКП Водовод и канализација 5. 10.000.000/ ЈКП Водовод и канализација	1. 4.799.000,00/ ЈКП Водовод и канализација 2. 0,00 3. 1.148.268,00/ ЈКП Водовод и канализација 4. 0,00 5. 998.193,40/ ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	1. Да 2. Не 3. Да 4. Не 5. Да	- Побољшан процес прераде сирове воде	Наставак планираних активности

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	5. Набавка и замена филтерске испуне (Нови филтер)							
	3.3.3 Израда пројектно техничке документације и завршетак радова на изградњи водоводне инфраструктуре на територији Панчева			У припреми	ЈКП Водовод и канализација			
	1. Изградња водоводне мреже у улици Охридској	1. За ову годину нису планирана средства. Набавити из других извора	1. 0,00			1. Не	1.-	1. Наставак планираних активности
	2. Изградња водоводне мреже у улици Скадарској	2. 18.000.000/ ЈКП Водовод и канализација	2. 0,00			2. Не	2.-	2. Наставак планираних активности
	3. Изградња водоводне мреже дуж Баваништанског пута (од Дома слепих до краја старог пута са	3. Средства обезбеђена из плана пословања ЈКП Водовод	3. 3.950.082,00/ ЈКП Водовод и канализација			3. Да	3.Изграђена мрежа у дужини од 1200 m, Омогућено изградња 90 нових прикључака	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	просецима) – реализација у току	и канализација за 2018.				4. Не	4.-	4. Наставак планираних активности
	4. Изградња водоводне мреже за насеље Скробара	4. За ову годину нису планирана средства. Набавити из других извора	4. 0,00			5. Не	5.-	5. Наставак планираних активности
	5. Изградња водоводне мреже од улице Доситеја Обрадовића до Луке Дунав	5. 6.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	5. 0,00			6. Не	6.-	6. Наставак планираних активности
	6. Изградња дела водоводне мреже у улици Боре Шипоша	6. 2.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	6. 0,00			7. Не	7.-	7. Наставак планираних активности
	7. Реконструкција дела магистралног водовода према Старчеву	7. 5.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	7. 0,00					
	3.3.4 Прикључење на градску водоводну мрежу за насељена места			У припреми	ЈКП Водовод и канализација		-	- Наставак планираних активности

Програми/Мере	Активности/ проекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	<p>Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ, Б.Н. Село и реконструкција водоводних мрежа у Глогоњу, Б.Н. Селу и Долову</p> <p>1. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже у насељеном месту Долово – израда документације у току</p> <p>2. Реконструкција дела водоводне мреже у Долову</p> <p>3. Израда пројектно тех. документације за</p>	<p>1. Средства обезбеђена из плана пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018.</p> <p>2. 15.000.000/ ЈКП Водовод и канализација</p> <p>3. 5.000.000/ ЈКП Водовод и</p>	<p>1. 1.875.000,00/ ЈКП Водовод и канализација</p> <p>2. 0,00</p> <p>3. 0,00</p>			<p>1. Не</p> <p>2. Не</p> <p>3. Не</p>		

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	реконструкцију и доградњу водоводне мреже у насељеном месту Јабука 4. Изградња магистралног водовода за водоснабдевање Банатског Новог Села	канализација 4. 140.000.000,0 0/ ЈКП Водовод и канализација	4. 0,00			4. Не		
	3.3.6 Завршетак изградње канализационе мреже на територији града према Плану капиталних инвестиција и инфраструктурн ог опремања града Панчева 1. Израда пројектно техничке документације за изградњу секундарне канализационе мреже дуж	1. Средства обезбеђена из плана пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018.	1. 739.000,00/ ЈКП Водовод и канализација	У току	ЈКП Водовод и канализација	1. Да	1. Добијено одобрења за извођење радова	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	Новосељанског пута – израда документације у току							
	2. Изградња секундарне канализационе мреже дуж Новосељанског пута	2. За ову годину нису планирана средства. Набавити из других извора	2. 0,00			2.Не	2.-	
	3. Израда пројектно- техничке документације за изградњу канализационе мреже дуж дела улице Шарпланинске – израда документације у току	3. Средства обезбеђена из плана пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018	3. 677.000,00/ ЈКП Водовод и канализација			3.Да	3. Добијено одобрења за извођење радова	
	4. Изградња канализационе мреже дуж улице Шарпланинске	4. За ову годину нису планирана средства. Набавити из других извора	4. 0,00			4.Не	4.-	
	5. Израда пројектно техничке	5. 2.000.000/	5. 1.500.000/			5.Да	5. Добијено одобрења за	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	<p>документације за изградњу канализационе и водоводне мреже на подручју Хиподром</p> <p>6. Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Козарачкој – старој</p> <p>7. Замена дела бетонског колектора фекалне канализације 110/60 у улици Моше Пијаде – реализација у току</p> <p>8. Реконструкција дела бетонске фекалне канализације у улици</p>	<p>Град Панчево</p> <p>6. За ову годину нису планирана средства</p> <p>7. Средства обезбеђена из плана пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018</p> <p>8. Средства обезбеђена из плана</p>	<p>Буџет града Панчева</p> <p>6. 0,00</p> <p>7. 19.914.588,40 / ЈКП Водовод и канализација</p> <p>8. 19.896.782,30 / ЈКП Водовод и</p>			<p>6.Не</p> <p>7.Да</p> <p>8.Да</p>	<p>извођење радова</p> <p>6.-</p> <p>7. Замењено 220 m старе мреже</p> <p>8. Замењено 315 m старе мреже</p>	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	<p>Карађорђевој – реализација у току</p> <p>9. Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу Караула</p> <p>10. Изградња дела фекалне канализације у Северној индустријској зони</p>	<p>пословања ЈКП Водовод и канализација за 2018</p> <p>9. 2.000.000,00/ ЈКП Водовод и канализација</p> <p>10. 20.000.000,00/ Град Панчево</p>	<p>канализација</p> <p>9. 0,00</p> <p>10. 0,00</p>			<p>9.Не</p> <p>10.Не</p>	<p>9.-</p> <p>10.-</p>	
	<p>3.3.8 Фазна изградња потамишког колектора са црпном станицама</p> <p>1. - II фаза – наставак радова из 2018. године</p> <p>2. III фаза</p>	<p>1. 68.670.402.68/ Град Панчево</p> <p>2. 178.543.353,2 4/ Град</p>	<p>1. 68.670.402,68/ Буџет града Панчева</p> <p>2. 92.903.071,00/ Буџет града</p>	У току	ЈКП Водовод и канализација	<p>1.Да</p> <p>2.Да</p>	- Изграђен колектор у дужини од 1300 m	- Наставак планираних активности

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	у градском грађевинском региону (израда техничке документације и извођење радова)	наведена у 1.3.2.	наведена у 1.3.2.					
	3.3.11 Одржавање система за одбрану од поплава на територији града 1. Набавка пумпи/агрегата 2. Опремање ситуационог центра	1. 2.000.000,00 / Буџета града 2. 1.500.000,00 / Буџета града	1. 2.000.000,00 / Буџета града 2. 1.500.000,00 / Буџета града	Завршено	Штаб за ванредне ситуације, Служба за заједничке послове, Водопривредно предузеће Тамиш-Дунав	- Да	- Набављено 7 пупми и 1 дигитална сирена за систем за јавно узбуњивање - Опремљен ситуациони центар (прикупљање, обрада и прослеђивање података о ванредним ситуацијама надлежним органима)	
3.4 Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја	- Спровођење мера из програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 1. Унапређење саобраћајне	24.000.000,00 / Буџет града	6.607.046,46 / Буџет града	У току	Комитет за безбедност саобраћаја, Одељење за саобраћај	1. Не 2. Да 3. Делимично 4. Не	1. - 2. - 1120 ђака који су прошли обуку и едукацију на саобраћајном полигону и опремљени су саобраћајним букварима и светлорефлектујућим	

Програми/Мере	Активности/ проекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	<p>инфраструктуре (уређење зона школа, постављање детектора брзина, појачано одржавање пешачких прелаза)</p> <p>2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања (обука деце на саобраћајном полигону, набавка пакета саобраћајне опреме за децу, набавка бицикала за школску децу са пратећом опремом)</p> <p>3. Превентивно-промотивне активности (аутоседишта за децу, тренинг безбедне вожње за бициклисте)</p> <p>4. Израда</p>						<p>прслуцима</p> <p>3.</p> <p>- Реализоване 3 кампање намењених унапређењу безбедности учесника у саобраћају</p> <p>4. -</p>	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	пројектно- техничке документације							
	- Реконструкциј. улице Јосифа Маринковића	Потребно је прибавити средства из других извора. 64.000.000,00	Нису прибављена средства	Није започето	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за привреду и економски развој	- Не	-	
	- Реконструкциј. општинског пута ОП 5 Панчево- Долово – деоница 1	Потребно је прибавити средства из других извора. 183.000.000,00	Нису прибављена средства	Није започето	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за привреду и економски развој	- Не	-	
	- Реконструкциј. улице Цара Лазара	Потребно је прибавити средства из других извора. 200.000.000,00	Нису прибављена средства	Није започето	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за привреду и економски развој	- Не	-	
	- "Хиподром" Панчево - Израда техничка документација за извођење радова на саобраћајници са пратећом инфраструктуром са техничком контролом	879.000,00 / Буџет града	-	У току	Секретаријат за инвестиције	- Не	- Раскинут уговор са добављачем у 2019	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	- Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву са техничком контролом	1.290.000,00 / Буџет града	760.200,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за инвестиције	- Да	- Прибављена грађевинска дозвола	
	- Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са техничким прегледом радова	5.460.000,00 / Буџет града	0,00 / Буџет града	Није започето	Секретаријат за инвестиције, ЈП Путеви Србије	- Не	-	
	- Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној	984.000,00 / Буџет града	680.500,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за инвестиције	- Да	- Извршен технички преглед	

Програми/Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити наведене вредности индикатора из АП)	Напомене за даље планирање
	улици са тех.прегледом радова							

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
4.1 Планирање и подршка развоју пољопривреде	4.1.2 Доношење годишњег Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2019. годину	Нису планирана средства	/	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Да	-Усвојен Програм	
	4.1.5 Конкурс за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере - Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области	6.000.000,00 / Буџет града	5.816.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Да	- Спроведена 2 јавна позива конкурса путем којих је подржано 37 удружења грађана	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2019. годину							
4.2 Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредно г земљишта	4.2.1 Израда Програма комасације за насељена места за Долово, Качарево, Иваново и спровођење програма комасације за к.о. Глогоњ	47.965.872,00 / Буџет града	0,00	У припреми	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Комисија за комасацију	- Не (обустављена јавна набавка)	-	
	4.2.2. Утврђивање квалитета земљишта и израда педолошке карте	9.000.000,00 / Буџет града	0,00	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Не (средства ребалансом преусмерена за друге намене)	-	
	4.2.3 Унапређење транспарентнос ти у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредно г земљишта и	Нису потребна средства	/	Завршено	Комисија за закуп државног пољопривредно г земљишта и Комисија за израду програма, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Да	- Одржано 9 јавних скупова/презентација	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	процедуре закупа							
	4.2.4 Унапређивање рада пољочуварске службе	27.146.000,00 / Буџет града	21.546.000,00 (2018) 2.736.000,00 (2019) / Буџет града	Завршено	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	- Да	- Израђено 12 извештаја пољочуварске службе	
4.3 Унапређење пољопривредне инфраструктуре	4.3.1 Уређење атарских путева	25.937.457,00 / Буџет града	15.896.087,00 / АПВ	У припреми	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, МЗ насељених места	- Не	-	
	4.3.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града према пројекту	11.500.000,00 / Буџет града	5.000.000,00 / РС 11.499.217,98 / Буџет града	У току (извештаји се достављају у наредних 5 година)	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, ЈКП Зеленило	- Да	- Засађено 7550 нових садница	
	4.3.5 Одржавање каналске мреже према оперативном плану	31.194.231,00 / Буџет града	9.758.863,64 / АПВ 29.951.772,73/ Буџет града	Завршено	ЈКП Водовод и канализација, Надлежне организационе јединице ГУ	- Да	- Уређено 297.442 m канала у 10 катастарских општина	
	- Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	150.500.000,00 / Буџет града 1.000.000,00/ АПВ	Сукцесивно	У току (закључен вишегодишњи уговор)	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Да	- Укупно прикупљено 71.086,20 m ³ отпада	
4.4 Програми едукација и	4.4.2 Годишњи програми едукације	200.000,00 / Буџет града	96 260,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за пољопривреду и рурални	- Да	- 228 пољопривредника добило бесплатну	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани результат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
акције	пољопривредних произвођача				развој, РРАЈБ		улазницу за Сајам пољопривреде у Новом Саду	
	4.4.3 Едукације о домаћим и страним изворима финансирања и изради предлога пројеката	Нису потребна средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Секретаријат за привреду и ек. развој	- Не	-	
	4.4.7 Јавне презентације годишњих програма и резултата рада на унапређивању пољопривредне инфраструктуре	Нису потребна средства	/	Није започето	Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, РРАЈБ	- Не	-	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани результат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
5.1 Планирање и анализа	5.1.2 Мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и			У току	Секретаријат за заштиту животне средине		- Број закључених и реализованих уговора, број извршених мерења, број испитаних	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	буке						узорака	
	1. Програм систематског мерења буке, са аутоматским мерењем саобраћаја	1. 4.500.000,00 / Буџет града	1. 1.524.000,00 / Буџет града			1. Да		
	2. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево)	2. 2.200.000,00 / Буџет града	2. 1.523.100,00/ Буџет града			2. Да		
	3. Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијезометара по потреби	3. 5.500.000,00 / Буџет града	3. 0,00/ Буџет града			3. Не		
	4. Додатна мерења квалитета ваздуха	4. 2.880.000,00 / Буџет града	4. 2.032.820,93/ Буџет града			4. Да		
	5. Мониторинг полена	5. 2.400.000,00 / Буџет града	5. 1.685.785,00/ Буџет града			5. Да		
	6. Одржавање система за континуално	6. 6.200.000,00 /	6.			6. Да		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	мерење квалит.ваздуха	Буџет града	2.750.760,00/ Буџет града					
	5.1.3 Испитивање присуства дуготрајних оргaнских загађујућих материја у земљишту	3.500.000,00 / Буџет града	0,00 / Буџет града	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за пољопривреду и рурални развој	- Не	-	
	5.1.5 Вођење и ажурирање локалног регистра загађивања животне средине	Средства нису потребна	/	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине	- Да	-Поднет извештај надлежном министарству, регистар доступан јавности	
5.2 Унапређивање материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта	5.2.1. Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента	5.500.000,00 / Буџет града	5.444.100,75 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено- комуналне послове и саобраћај	- Да	- 97 нових потрошача гаса као енергента за грејање	
5.3 Повећање зелених површина	5.3.2 Израда пројекта пошумљавања неквалитетног земљишта у	1.699.014,00 / Буџет града	1.698.627,97 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	- Да	-Реализовно планирано пошумљавање	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	јавној својини - Пошумљавање (израда пројекта или повећање броја садница)							
5.4 Унапређење стања заштићених природних добра на територији града Панчева	5.4.1 Санација и ревитализација Парка природе Поњавица, према пројекту (I фаза) - Годишњи програм управљања парка природе „Поњавица“ за 2019.	12.000.000,00 / Буџет града	12.000.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Зеленило	- Да	- 5 лиценцираних чуvara контролисало заштићено природно добро - Издате 92 дозволе за рекреативни риболов - Завршена реконструкција моста на Поњавици која води према викенд насељу „Јабукoв цвет“ - Извршено порибљавање (према препорукама добијеним кроз мониторинг) - Посађено 275 стабала белог јасена	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства / извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
6.3 Пуштање у ради регионалне депоније	6.3.2 Реконструкција и проширење комплекса нове депоније - Израда пројектно- техничке документације	Потребно је прибавити средства за из других извора	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП насељених места, ЈКП Хигијена	- Не	-	
	6.3.3 Реконструкција приступног пута са инфраструктуро м за регионалну депонију према пројекту - Израда техничке документације са техничком контролом	1.500.000,00 / Буџет града	0,00 / Буџет града	У припреми	Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена	- Не	-	У 2020. је потребна израда пројекта приступног пута са инфраструктуро м. Завршена је експропријација , потребно је пренети планирана средства из буџета града за 2019. годину
	6.3.4 Подизање и одржавање заштитног појаса око Нове депоније - према пројекту	Потребно је прибавити средства из других извора	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило	- Не	-	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства / извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
6.4 Унапређење система управљања отпадом	6.4.1 Стварање услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима - Израда платоа са надсрешницама	Потребно је прибавити из других извора	/	Није започето	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена,	- Не	-	
	6.4.5 Завретац пројектно техничке – документације за Комплекс комуналне зоне у Власинској улици, доградња и опремање Центра 1 - Реализација ЕИСП 2 пројекта за увођење примарне сепарације амбалажног	6.000.000,00 / Буџет града	5.400.000,00 / Буџет града	У току	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за инвестиције, ЈКП Хигијена	- Да - Не	- Ангажовани радници на сакупљању, транспорту, сортирању и припреми за рециклажу секундарних сировина из отпада - Повећан прилив количина секундарних сировина из комуналног отпада и приход ЈКП Хигијена од сек. сировина повећан	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства / извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
	отпада из домаћинства							
	6.4.8 Едукације и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини	1.100.000,00 / Буџет града	695.253,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП Хигијена	- Да	-Издата два броја часописа - Едукативни материјал дистрибуирани ученицима	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомена за даље планирање
7.1 Развој локалне енергетске политике	7.1.3 Промоција значаја ефикасног коришћења енергије и примера добре праксе ОИЕ - Пројекат „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“	30.130 ЕУР / ИПА Румунија- Србија 4.520 ЕУР / Град Панчево	25.008,45 ЕУР / ИПА Румунија – Србија 4.413,25 ЕУР / Град Панчево	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, ЈКП Младост, Секретаријат за заштиту животне средине, енергетски менаџер	- Да	- Организован догађај „Зелени спорт“ са око 100 учесника - Прибављени енергетски пасоши	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомена за даље планирање
7.2 Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене	7.2.1 Израда пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката 1.Израда пројектно-техничке документације енергетске ефикасности објекта Градске управе 2.Замена фасадне столарије на згради Градске управе	1. 3.000.000,00 / Буџет града 2. 9.450.000,00 / Буџет града	1. 0,00 2. 0,00 / Буџет града	У току	Секретаријат за инвестиције, енергетски менаџер	1. Не 2. Не	-	1. Потребно је наставити активност у 2020. години
	7.2.2 Суфинансирање реализације пројеката унапређења ЕЕ објеката јавне намене - Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије	2.400.000,00 / Буџет града	1.800.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и економски развој, ЈП, ЈКП, школе	- Да	- Извршена енергетска санација 7 објеката - 4 школе и 3 месне заједнице	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомена за даље планирање
	у граду Панчеву (месне заједнице, ЈП/ЈКП и школе)							
	7.2.4 Спровођење мера уштеде ел. енергије у систему јавне расвете - Избор приватног партнера за ЈПП за систем јавног осветљења	Средства приказана у оквиру 1.2.5	Средства приказана у оквиру 1.2.5	У току	Надлежне организационе јединице ГУ	- Делимично	- Донета одлука о избору најбоље понуде	- Потребно је наставити активности у 2020. години

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/извор и финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
8.1 Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторск	8.1.1 Унапређење и контрола квалитета израде планске документације	Нису потребна средства	/	У току	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове	- Делимично	- Одржано 25 састанака Комисије за планове	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/извор и финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
у сарадњу	Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево	14.874.000,00 Уговор са Градом	10.411.800,00 Буџет Града	У току	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Делимично	Плански документ објављен у Службеном листу	
	Израда планова генералне регулације (ПГР)	1. 11.205.600,00 / Уговор са Градом	1. 3.921.960,00 Буџет Града	У току	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове	- Делимично	Плански документ објављен у Службеном листу	
	1.Измена и допуна ПГР целине 4А- Караула са Јабучким путем и 4Б-Скробара у насељеном месту Панчево	2. 14,743.000,00 Уговор са Градом	2. 5.160.050,00 Буџет Града					
2. Измена и допуна плана генералне регулације целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у насељеном месту Панчево	3. 9,720.000,00	3. 0,00						
	3. Измена и							

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/извор и финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	допуна ПГР Целина 10 у насељеном месту Панчево	Уговор са Градом	Буџет Града					
	4. Измена и допуна ПГР насељеног места Омољица	4. 4,017.000,00 Уговор са Градом	4. 0,00 Буџет Града					
	5. Измена и допуна ПГР Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево	5. 661.800,00 Уговор са Градом	5. 231.630,00 Буџет Града					
	6. Измена и допуна ПГР насеља Качарево	6. 661.800,00 Уговор са Градом	6. 463.260,00 Буџет Града					
	7. Измена и допуна ПГР Целина 11 – комплекс посебне намене	7. 191.872,80 Уговор са Градом	7. 0,00					
	Израда планова детаљне			У току	ЈП Урбанизам, Секретаријат за	- Делимично	Плански документ објављен у	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/извор и финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	регулације				урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне послове		Службеном листу	
	1. Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина бц – Нова депонија у насељеном месту Панчево	1. 868.000,00 Уговор са Градом	1. 607.600,00 Буџет Града					
	2. ПДР блок 036 (Котеж 2) у насељеном месту Панчево	2. 1.950.000,00 Уговор са Градом	2. 0,00 Буџет Града					
	3. ПДР блок 034 (бараке у насељеном месту Панчево	3. 567.000,00 Уговор са Градом	3. 0,00 Буџет Града					
	4. ПДР за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село	4. 1.108.128,00 Уговор са Градом	4. 775.681,60 Буџет Града					
	5. ПДР за изградњу два једнострука прикључка 110 kV далековода	5. 1.773.257,24 Уговор са Градом	5. 0,00 Буџет Града					

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/извор и финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	у Панчеву 6. ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву	6. 1.643.996,00 Уговор са Градом	6. 1.643.996,00 Буџет Града					
8.2 Веће укључивање јавности у процесу израде планова	8.2.1 Унапређење јавног увида у нацрте планова и учешћа грађана у процес израде	Нису планирана средства	/	Није започето	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, ЈП Урбанизам	- Не	-	
8.3 Коришћење савремених знања и алата у изради планске документације	8.3.2 Размена знања о примени стандарда у изради планске документације и градње	Нису планирана средства	/	У току	ЈП Урбанизам, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Комисија за планове, државне и међународне струковне организације	- Делимично	- Запослени ЈП Урбанизам учествовали на 2 стручна скупа	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
9.1 Унапређење станавања и запошљавања друштвено осетљивих група	9.1.1 Изградња социјалних станава			У припреми	ГСА, Центар за социјални рад, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	- Делимично	1. Издата грађевинска дозвола	У 2020. треба завршити активности
	1. Пројектно- техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром	1. 1.026.014,00 / Буџет града	1. 536.580,00 / Буџет града					
	2. Изградња социјалних станава у улици Светозара Милетића 29	2. 37.625.483,00 / Буџет града	2. 0,00 / Буџет града					
	3. Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	3. 20.000.000,00 / Буџет града	3. 16.328.871,44 / Буџет града					
4. Израда техничке	4. 15.000.000,00	4. 5.733.879,09 /				4. Издата грађевинска		

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.г.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен очекивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране вредности индикатора)	Напомене за даље планирање
	<p>документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7</p> <p>5. Израда тех.документац ије и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5</p>	/ Буџет града 5. 7.000.000,00 / Буџет града	Буџет града 5. 45.000,00 / Буџет града				дозвола 5. Издата грађевинска дозвола	
9.3 Унапређивање остваривања и заштите људских права	9.3.1 Едукације против трговине људима и кршења људских права	500.000,00 / Буџет града	500.000,00 / Буџет града	Завршено	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Центар за социјални рад, Црвени крст	- Да	– Одржано 26 радионица којим је обухваћено 830 деце која су упозната са ризицима и начинима реаговања у ризичним ситуацијама	

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
10.1 Подизање ефикасности у раду и јавност рада	10.1.1 Модернизација опреме и процеса рада јавних служби – Градска управа - АП за унапређење ИТ и увођење е-управе	15.514.580,00 / Буџет града	15.514.580,00 / Буџет града	Завршено	Градска управа	- Да	- Преко Порталу е-управе доступно 11 услуга - Опремљено 6 шалтера са ПОС терминалима - Обучено 15 лица за рад на ПОС терминалима	Наставити активности и у 2020.
	10.1.4 Успостављање система за праћење, управљање и мерење учинка службеника	Нису потребна средства	/	Завршено	Градска управа, Одељење за људске ресурсе, Служба за заједничке послове	- Да	- Утврђени циљеви за 244 запослена лица - Одобрени извештаји о оцењивању за 244 запослена лица	
	10.1.5 Доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених (у примени је програм из 2018. године)	950.000,00 / Буџет града	0,00 / Буџет града	Није започето	Градска управа	- Не	-	- Потребно је планирати средства у истом износу и у наредном периоду
	10.1.7 Редовно информисање грађана о раду јавних служби	2.390.400,00 / Буџет града	1.856.610,00 / Буџет града	Завршено	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Да	- Информатор се редовно ажурира - Информације се	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
	– Градска управа						редовно објављују на званичном сајту града Панчева, као и на друштвеним мрежама - Информације се редовно достављају локалним медиијима а по потреби објављују и у дневном листу - Структура сајта и главног менија сајта града је усклађена са Смерницама 5.0	
	10.1.8 Повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма - Мапирање потреба становништва у насељеним местима за услугама социјалне заштите	Нису потребна средства	/	Завршено	Центар за социјални рад, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	- Да	- Припремљен Извештај Центра за социјални рад	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
	10.1.9 Увођење <i>outsourcing</i> принципа за специфичне експертске и <i>consulting</i> услуге 1. Стратегија привлачења инвестиција 2. Услуге за припрему предлога пројеката 3. Услуге за превођење	1. 1.425.557,00 / Буџет града 420.000,00 / АПВ 2. 300.000,00 / Буџет града 3. 500.000,00 / Буџет града	1. 807.086,60 / Буџет града 420.000,00 / АПВ 2. 82.950,00 / Буџет града 3. 94.380,00 / Буџет града	Завршено	Градска управа	- Да	- Текст Стратегије за привлачење инвестиција усвојен на већу -Припремљена 2 предлога пројекта уз подршку одабраних консултаната	
10.2 Стратешко, пројектно, програмско планирање и анализа реализације	10.2.6 Реализација интерсекторских развојних пројеката 1. Израда пројектно- техничке документација за укрсно место – кружни ток саобраћаја код СИБ у Панчеву 2. Изградња	1. 1.000.000,00 / АПВ 250.000,00 / Буџет града 2.	1. 0,00 2.	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Да	- У овој активности су наведена 3 интерсекторска пројекта (2 инфраструктурна и 1 „софт“ пројекат)	Потребно је у 2020. г. прибавити додатна средства за консултанске услуге при изради новог развојног документа у складу са Законом о планском систему.

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
	Потамишког колектора III фаза 3. Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020	86.000.000,00/ УКУ АПВ 92.543.353,00 / Буџет града 3. 800.000,00 / АПВ 800.000,00 /	3. 0,00					
	10.2.7 Успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких и акционих планова и пројеката - Реализација пројекта „Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020“	800.000,00 / АПВ 160.000,00 / Буџет града	0,00 / АПВ и Буџет града	У припреми	Секретаријат за привреду и ек.развој, Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020	- Делимично	- Средства за израду Анализе имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014- 2020 прибављена из других извора - 3 лица из Градске управе упозната са новим законским оквиром у области стратешког планирања	- Потребно је у што краћем року обезбедити консулганта за израду документа и припремити се за израду Плана развоја града Панчева 2021-2027
	- Пројекат техничке подршке „Процес унапређења планирања и програмског буџетирања града Панчева“ - Exchange 5	Нису потребна средства	/	У току	Секретаријат за финансије, Градска управа, ЈП/ЈКП	- Делимично	- Одржане обуке према плану	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомене за даље планирање
10.3 Унапређивање локалних и других прописа	10.3.1 Преиспитивање и усаглашавање локалних прописа	Нису потребна средства	/	У току	Градска управа, ЈП, ЈКП	- Да	- Број донетих одлука годишње	
	10.3.2 Делегирање локалних иницијатива преко покрајинских одборника и републичких посланика	Нису потребна средства	/	У току	Органи града	- Да	- Иницијативе поднете за реконструкцију Опште болнице Панчево, завршетак изградње нове зграде Завода за јавно здравље Панчево, решавање дуга Апотеке у Панч.	
10.4 Управљање имовином града	- Упис имовине града (континуирана активност)	Нису потребна средства	/	У току	Секретаријат за имовину, Секретаријат за финансије, Градско правобранила штво	- Прибављени потребна аката за упис имовине - База имовине града Панчева се редовно ажурира	- Број решења за упис - Донете одлуке Скупштине града о поверавању имовине на коришћење	
	-Сређивање евиденције нефинансијске имовине у припреми	Нису потребна средства	/	Завршено	Надлежне организационе јединице ГУ	- Да	- Отклоњене примедбе наведене у Извештају Државне ревизорске институције	
	- Експропријација земљишта	19.477.569,0 0 /	2.817.352,79 / Буџет града		У току	Секретаријат за имовину,	- Спроведен поступак	- За 4 парцеле извршена

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019.г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току, завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомена за даље планирање
		Буџет града			Градско правобранила штво	експропријације за приоритетне пројекте	експропријација земљишта - 6 парцела је у поступку	
	- Стварање услова за реализацију пројекта Изградња магистралног гасовода „Турски ток“	Нису потребна средства	/	У току	Секретаријат за имовину	- Да	- Закључени споразуми о накнади са власницима свих парцела кроз које планирани гасовод пролази	Потребно је наставити активност у 2020.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019. г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомена за даље планирање
11.1 Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља	11.1.1 Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној документацији 1.Уређење дворишта око железничке амбуланте	Нису планирана средства у Буџету града. Прибавити из других извора. 1. 20.500.000,00 2. 120.000.000,00	1. Нису прибављена средства из других извора	Није започето	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за инвестиције	1. Не 2. Не	/	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019. г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомена за даље планирање
	2.Реконструкциј а Мученичке улице (од Б.Јовановића до Николе Тесле), као и изградња КК и ФК у улици Кеј Радоја Дакића од Николе тесле до Жарка Фогараша		2. Нису прибављена средства из других извора					
	- Израда техничке документације за потребе извођење радова на уређењу простора уз реку Тамиш - средства кредита из 2019. године	Средства ће накнадно бити обезбеђена	Средства нису планирана у 2019. години	Није започето	Секретаријат за инвестиције	- Не	-	- Наставити започете активности
	11.1.3 Реконструкција Народног музеја (фазно)	Нису планирана средства у Буџету града. Прибавити из других извора.	Током 2019. нису прибављена средства из других извора	Није започето	Секретаријат за инвестици., Народни музеј, Секретаријат за привреду развој	- Не		
	11.1.10 Коришћење приобаља реке	Већ приказано у 11.2.3. 130.000,00 /	130.000,00 / Буџет града	Завршено	ТОП, Секретаријат за привреду и	- Делимично (манifestација Еко регата није	- Извештаји о реализацији манifestација/дог	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019. г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомена за даље планирање
	Тамиш за спортске, рекреативне и културне садржаје	Буџет града 800.000,00 / Буџет града (путем ТОП-а)	799.680,00 / Буџет града (путем ТОП-а)		економски развој, установе културе, удружења грађана и спортски клубови	одржана због измене Уредбе)	ађаја - Дан Дунава: број учесника преко 20 /број посетилаца око 400 - Туристичке вожње катамараном биле су реализоване 5 дана недељно током пловне сезове	
11.2 Унапређивање туристичке понуде	11.2.3 Унапређивање привредних туристичких манифестација	1.285.000,00 / Буџет града 3.700.000,00 / Буџет града (путем ТОП-а)	1.165.000,00 / Буџет града 3.700.000,00 / Буџет града (путем ТОП-а)	Завршено	Секретаријат за привреду и економски развој, ТОП	- Да	- Манифестације Дани Вајферта и Ногодишњи базар имају повећан број учесника и посетилаца (нпр. на Новогодишњем базару очествовало 187 излагача, а манифестацију је посетило око 1.500 посетилаца)	
	11.2.5 Изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици - Реализација промотивних активности у оквиру	Средства програма приказана у оквиру 5.4.1. За ове намене одређено 500.000,00 / Буџет града	Средства програма приказана у оквиру 5.4.1. За ове намене уtroшено 508.500,00 / Буџет града	Завршено	ЈКП Зеленило	- Организована „Мала школа ихтиологије“ и „Велика школа ихтиологије“ - Израђене и дистрибуиране едукативне	- Број учесника радионица - Број одштампаних брошура	

Програми/ Мере	Активности/ пројекти	Планирана средства / извори финансирања у 2019.	Реализована средства/ извори финансирања у 2019. г.	Статус активности (није започето, у припреми, у току или завршено)	Носиоци	Да ли је остварен оčekивани резултат из АП (да/не/делимично)	Индикатори остварених резултата (потврдити или исправити планиране индикаторе)	Напомена за даље планирање
	Годишњег програма управљања парка природе „Поњавица“ за 2019.					брошуре		

Према достављеним подацима, табеларни преглед саставила:
 Анђелија Борзановић, чланица Тима за имплементацију Стратегије
 и сарадница у Одељењу за подршку пројектима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-14/2020-33
Панчево, 13.5.2020.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 13.5.2020. године, разматрало је Извештај о реализацији Акционог плана за 2019. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о реализацији Акционог плана за 2019. годину Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, чији је текст утврдио Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020.

Закључак доставити: Тиму за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 путем Секретаријата за привреду и економски развој, Секретаријату за привреду и економски развој, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријату за заштиту животне средине, Секретаријату за јавне службе и социјална питања, Секретаријату за инвестиције и Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов**
